



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 267

31/10/2023

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Anticipazione somme per il completamento degli
"Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere
di urgenza, dell'Istituto Comprensivo sito in via P.
Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le
prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina"
CUP: G17H2200I310002. CIG: 9441758130

L'anno duemilaventitre il giorno **31** del mese di **OTTOBRE**
Con inizio alle ore **16,00**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig.ra **MARCHELLO Carmelita**

nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco	X	
FIORE Salvatore Vittorio	Vice-Sindaco	X	"IN VIDEO CONFERENZA"
INTERDONATO Armando	Assessore	X	
PANTANO Salvatore	Assessore	X	
DI BELLA Gianluca Antonino	Assessore		X

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Carmelo Pino
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

Nr. Ord. della proposta 271

AREA TECNICA

Li 31/10/2023

OGGETTO: Anticipazione somme per il completamento degli “Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell’Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina”
CUP: G17H2200I310002. CIG: 9441758130

RELAZIONE

Premesso

Che con la circolare del 7 febbraio 2022, n. 1 l’Assessorato dell’Istruzione e della formazione Professionale ha provveduto a stanziare il capitolo 772040 per l’annualità 2022 per l’erogazione di somme volte ad “Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici”, a cui questo Ente ha deciso di attingere;

Che con Determina Dirigenziale n. 10 del 17/03/2022 è stato conferito l’incarico di RUP e progettista per l’intervento in oggetto al Geom. Antonino Gumina;

Che con delibera di G.M. n. 61 del 21/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal suddetto progettista, per i lavori indicati in oggetto, che prevede una spesa complessiva di €. 30.000,00, di cui €. 25.842,41 per i lavori ed €. 4.157,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Che con nota prot. 6633 del 06/09/2022 l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione Professionale ha trasmesso il D.D. n.378 del 23/08/2022 di finanziamento del progetto “Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell’Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti”, per un importo di €. 30.000,00;

Che con determina n. 92 del 12/10/2022 i lavori per la realizzazione di “Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell’Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina”, sono stati affidati, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, alla ditta Eredi Pascale s.a.s., con sede in C/da Casale n. 29, 98068, San Piero Patti (ME), p.IVA 03068760838, per l’importo di €. 25.591,51 oltre IVA, al netto del ribasso d’asta offerto pari all’1,00%;

Che il contratto d’appalto con l’impresa appaltatrice è stato stipulato mediante lettera-Contratto ai sensi dell’articolo 32, c. 14 del decreto legislativo n. 50/2016, in data 14/10/2022 (prot. 12127), per un importo complessivo di €.25.591,51 oltre IVA, determinando il tempo di esecuzione dei lavori in 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi.

Che in data 14 ottobre si è proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi, stabilendo che gli stessi dovevano essere ultimati entro il 13/12/2022;

Che in data 17/10/2022 i lavori di cui sopra sono stati sospesi in attesa che il direttore dei lavori redigesse una perizia di variante, necessaria per migliorare la funzionalità dell’opera, motivata da circostanze sopravvenute e difficilmente prevedibili al momento della stipula del contratto (art. 106, c.1, lett. c, D.Lgs. 50/2016);

Che il direttore dei lavori e RUP geom. Antonino Gumina in data 29/03/2023 ha redatto perizia di variante relativa ai lavori “Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell’Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina” per un importo di €.30.000,00 di cui €.25.591,51 per lavori ed €.4.132,50 per somme a disposizione dell’amministrazione oltre ad €.275,99 quali economie da ribasso d’asta.

Che la suddetta perizia di variante, è stata approvata in linea amministrativa con la delibera di G.M. n.78 del 04/04/2023;

Che i lavori sono stati ripresi in data 18/04/2023 ed ultimati in data 26/09/2023;

Che il direttore dei lavori geom. Antonino Gumina ha redatto la contabilità finale dei lavori ed emesso, in data 02/10/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione;

Che come indicato all’art. 2 del decreto di finanziamento di cui al D.D. n.378 del 23/08/2022 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione Professionale, l’erogazione del contributo a favore dei comuni beneficiari sarebbe avvenuta come di seguito indicato:

- nella misura dell’80% alla trasmissione dell’atto di aggiudicazione dei lavori ed il verbale di consegna degli stessi;
- nella misura del restante 20% dopo la presentazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione approvati dall’Ente, nonché di idonea documentazione a giustificazione della spesa sostenuta.

Che la rata di acconto pari all’80% del finanziamento, per €. 23.799,21 è stata già trasferita a questo Ente in data 26/10/2022;

Che per quanto sopra detto, al fine di richiedere il saldo del contributo concesso per l’intervento di che trattasi è necessario procedere al pagamento di tutte le spese sostenute a valere sul Decreto di finanziamento;

Che l'importo delle somme a valere sul D.D. n.378 del 23/08/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale, sostenute o da sostenere per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, ammontano ad €. 29.712,66, come di può evincere dal quadro economico finale di seguito dettagliato:

Quadro economico finale			
A	Lavori		
1	Totale netto dei lavori eseguiti	€ 25.591,51	€ 25.591,51
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Iva 10%	€ 2.559,15	
2	Incentivi RUP	€ 413,48	
3	Conferimento in discarica	€ 97,60	
4	Fornitura ed installazione struttura in alluminio - ditta TCS Metal Working srl	€ 348,92	
5	Spese SCIA	€ 702,00	
	Totale somme a disposizione amm.ne	€ 4.121,15	€ 4.121,15
C	Economie		
1	Economie da ribasso d'asta ed iva	€ 275,99	
2	Economie da minori lavori, IVA ed oneri	€ 11,35	
	Totale economie	€ 287,34	€ 287,34
	Totale progetto A+B+C		€ 30.000,00

Pertanto, per ultimare l'intervento occorre disporre di una ulteriore somma di €.5.913,45;

Ritenuto necessario, al fine di trasmettere Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale l'istanza di pagamento della rata di saldo, di procedere all'anticipazione in termini di cassa, della somma di €.5.913,45;

Visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;


Visto l'O.R.EE.LL vigenti in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale


PROPONE

1. **Prendere atto** della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori "Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell'Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina";
2. **Prendere atto**, altresì, del quadro economico finale per un importo complessivo di €. 30.000,00 distinto come indicato in premessa, dal quale si evince che l'importo complessivo dell'intervento effettuato è pari ad €.29.712,66, oltre al €.287,34 di economie.
3. **Di anticipare**, in termini di cassa, per i motivi indicati in premessa la somma di €.5.913,45 necessaria per il saldo delle spese sostenute o da sostenere per la realizzazione dell'intervento in oggetto, la stessa somma sarà recuperata ad avvenuto accredito da parte della Regione Sicilia;
4. **Dichiarare** la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di trasmettere l'istanza di saldo ed i giustificativi di spesa all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

IL RUP
Geom. Antonino Gumina



Il Sindaco
Carmelita Marchello



Quadro economico finale			
A	Lavori		
1	Totale netto dei lavori eseguiti	€ 25.591,51	€ 25.591,51
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Iva 10%	€ 2.559,15	
2	Incentivi RUP	€ 413,48	
3	Conferimento in discarica	€ 97,60	
4	Fornitura ed installazione struttura in alluminio - ditta TCS Metal Working srl	€ 348,92	
5	Spese SCIA	€ 702,00	
	Totale somme a disposizione amm.ne	€ 4.121,15	€ 4.121,15
C	Economie		
1	Economie da ribasso d'asta ed iva	€ 275,99	
2	Economie da minori lavori, IVA ed oneri	€ 11,35	
	Totale economie	€ 287,34	€ 287,34
	Totale progetto A+B+C		€ 30.000,00

Acconto trasferito dalla regione sicilia	€ 23.799,21
--	-------------

Somma occorrente a consuntivo	€ 29.712,66
-------------------------------	-------------

Somma da anticipare	€ 5.913,45
---------------------	------------

Rev 24/10/2023 -



Comune Di San Piero Patti

Città Metropolitana di Messina

Piazza A. De Gasperi n. 1

Tel. 0941 661388 - Fax 0941 669114

PEC.: protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it

Oggetto: "Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, dell'Istituto Comprensivo Sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposta dal Comando dei VV.F. di Messina". Circolare 7 febbraio 2022, n. 1 - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale.
CUP: G17H22001310002". CIG: 9441758130;

Impresa Affidataria: ditta Eredi Pascale s.a.s., con sede in C/da Casale n. 29, 98068, San Piero Patti (ME), P.IVA 03068760838;

Lettera-Contratto (Articolo 32, c. 14 del decreto legislativo n. 50/2016), prot. 12127 del 14/10/2022.

Importo contrattuale: € 25.591,51 oltre IVA10% al netto del ribasso d'asta offerto pari al 1,00%;

Finanziamento: Risorse di cui al D.D. n.378 del 23/08/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale, assegnate al Responsabile dell'Area Tecnica con Delibera di G.M. n.209 del 29/09/2022;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 D.M. 50/2016)

Il Progetto originario

I lavori in progetto "Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell'Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina, Circolare 7 febbraio 2022, n.1 Assessorato dell'Istruzione e della formazione Professionale" è stato redatto dal sottoscritto geom. Antonino Gumina dipendente dell'area tecnica di questo comune

Approvazione del progetto

Il progetto di cui sopra è stato approvato con delibera di G.M. n.61 del 21/03/2022 per un importo di € 30.000,00. Il quadro economico del progetto esecutivo approvato prevede le seguenti voci di spesa:

Quadro economico dell'opera		
A - Lavori		
Importo lavori	€ 25.842,41	€ 25.842,41
di cui per oneri sicurezza	€ 752,69	
Importo a base d'asta	€ 25.089,72	
B- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10%	€ 2.584,24	
Incentivi RUP	€ 516,85	
Spese SCIA	€ 702,00	
Conferimento in discarica	€ 100,00	
Imprevisti	€ 254,50	
Totale somme a disposizione amm.ne	€ 4.157,59	€ 4.157,59
Totale progetto A + B		€ 30.000,00

Verifica e validazione del progetto

Il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal responsabile del procedimento in data 17/03/2022.

Individuazione dell'esecutore dei lavori

Con determina n. 92 del 12/10/2022 i lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell'Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina", sono stati affidati, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, alla ditta Eredi Pascale s.a.s., con sede in C/da Casale n. 29, 98068, San Piero Patti (ME), P.IVA 03068760838, per l'importo di €25.591,51 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta offerto pari all'1,00%;

Contratto d'appalto

Il contratto d'appalto è stato stipulato mediante lettera-Contratto ai sensi dell'articolo 32, c. 14 del decreto legislativo n. 50/2016), in data 14/10/2022 prot. 12127, per un importo complessivo di €25.591,51, è stato determinato il tempo di esecuzione dei lavori in 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi.

Subappalti

L'impresa esecutrice non ha richiesto di subappaltare alcun lavoro.

Direzione dei Lavori

Le funzioni di direttore dei lavori sono state assunte dal sottoscritto geom. Antonino Gumina.

Direttore tecnico dell'impresa

L'esecutore dei lavori ha provveduto ad indicare il sig. Adriano Pascale quale direttore tecnico dell'impresa e rappresentante della stessa con delega alla firma dei documenti di cantiere e alla piena rappresentanza.

Consegna e Durata dei Lavori

I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 14/10/2022 con un tempo contrattualmente definito di giorni sessanta ed ultimazione prevista per il giorno 13/12/2022.

Proroghe sospensioni dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state registrate le seguenti sospensione dei lavori.

- Sospensione n. 1 dal 17/10/2022 al 17/04/2023 per un periodo di 183 giorni;
- Sospensione n. 2 dal 08/05/2023 al 20/08/2023 per un periodo di 104 giorni.

L'impresa esecutrice non ha richiesta alcuna proroga per l'esecuzione dei lavori;

In seguito alle sospensioni di cui sopra il termine per l'ultimazione dei lavori è stato procrastinato al 27/09/2023.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Perizia di variante

Durante l'esecuzione dei lavori si sono manifestate alcune circostanze che richiedono di effettuare delle variazioni in corso d'opera ai lavori previsti dal progetto esecutivo finalizzate a:

- risolvere alcune problematiche imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale ed emerse a cantiere aperto;
- adeguare per effetto delle medesime problematiche l'impostazione progettuale per il miglioramento e la funzionalità dell'opera e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;
- risolvere alcuni aspetti di dettaglio finalizzati alla razionalizzazione di alcuni interventi progettuali previsti mediante una ridistribuzione delle quantità delle relative lavorazioni e a predisporre idonei interventi finalizzati al miglioramento dell'opera ed a garantirne la piena funzionalità.

Per la suddetta perizia di variante il RUP ha redatto parere Tecnico n. 2 del 31/03/2023.

La perizia di variante, è stata approvata in linea amministrativa con la delibera di G.M. n. 78 del 04/04/2023;

Il quadro economico del progetto, in seguito alla redazione della perizia di variante, è stato modificato come di seguito indicato:

Quadro economico		
A - Lavori		
Importo contrattuale ditta Eredi Pascale s.a.s., con sede in C/da Casale n. 29, San Piero Patti (ME), p.iva 03068760838	€ 25.591,51	€ 25.591,51
Di cui per oneri per la sicurezza	€ 752,69	
B- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10%	€ 2.559,15	
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 413,48	
Per Spese di presentazione nuova SCIA	€ 702,00	
Oneri di conferimento in discarica	€ 100,00	
Imprevisti	€ 357,87	
Totale somme a disposizione amm.ne		€ 4.132,50
C- Economie da ribasso d'asta ed iva		€ 275,99
Totale intervento A+B+C		€ 30.000,00

Atti suppletivi (o di sottomissione)

Non si è reso necessario sottoscrivere un atto di sottomissione in quanto non è aumentato l'importo contrattuale.

Verbali di concordamento nuovi prezzi

In seguito alla redazione della perizia di variante è stato stilato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 30/03/2023, con il quale sono stati definiti con l'impresa appaltatrice n. 15 nuovi prezzi, di cui 13 estratti dal prezzario regionale Sicilia anno 2022 e n. 2 derivanti da analisi prezzi.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 26/09/2023 e risulta essere precedente al termine ultimo indicato nel contratto d'appalto e nell'ultimo verbale di ripresa dei lavori.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dell'appalto non si sono registrati danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Durante l'esecuzione dell'appalto non sono stati eseguiti lavori in economia.

Subappalti

Durante l'esecuzione dell'appalto non sono stati ceduti lavori in subappalto.

Anticipazioni all'impresa

L'impresa non ha richiesto l'anticipazione contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016,

Svolgimento dei lavori

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

Penali per ritardi

Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

Ordini di servizio emessi

Nel corso dei lavori non sono stati emessi dal Direttore dei lavori Ordini di servizio.

Stati Avanzamento Lavori

Nel corso dell'esecuzione delle opere è stato emesso un certificato di pagamento in acconto:

- certificato n.1 del 04/05/2023 di €. 13.053,01.

Spesa finale autorizzata per i lavori

La spesa finale per i lavori al netto del ribasso d'asta e dell'IVA risulta essere pari ad €. 25.591,51.

Riserve

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve da parte dell'Impresa.

Assicurazioni sociali e previdenziali

Le assicurazioni sociali e previdenziali predisposte dall'Esecutore dei lavori sono risultate essere:

- Posizione INPS 4809450082 sede di Messina;
- Posizione INAIL 18746342 sede di Milazzo;
- Cassa Edile 13920 sede di Messina;

Avvisi ai creditori e cessioni dei crediti

Il sottoscritto RUP dichiara non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati arrecati danni di sorta alle medesime, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento, pertanto, è stato possibile prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'articolo 218 del D.P.R. 207/2010.

Conto finale dei lavori

In data 02/10/2023 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad €. 25.591,51 (in lettere venticinquemilacinquecentonovantuno/51), da cui viene dedotto il certificato di pagamento in acconto n. 1 del 04/05/2023 di €. 13.053,01, per cui rimane a credito dell'impresa appaltatrice la somma di €. 12.538,50 (dodicimilacinquecentotrentotto/50).

Figure tecniche impegnate nell'esecuzione dei lavori

Le funzioni di Responsabile del procedimento, di progettista e di direttore dei lavori sono state svolte dal sottoscritto geom. Antonino Gumina.

Tempo stabilito per l'emissione del CRE.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori dovrà essere emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dall'ultimazione degli stessi.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno due del mese di ottobre dell'anno 2023, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto geom. Antonino Gumina ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Adriano Pascale, legale rappresentante dell'impresa Eredi Pascale s.a.s., con sede in C/da Casale n. 29, 98068, San Piero Patti (ME), P.IVA 03068760838, esecutrice dei lavori.

Si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- Dismissione di n.6 finestre in alluminio;
- Fornitura e posa in opera di n. 1 finestra in alluminio e vetro REI 60 certificata;
- Chiusura di n. 5 vani finestra in muratura, con relativi intonaci e finiture da due lati;
- Sostituzione di parete di divisione in cartongesso con nuova avente resistenza al fuoco REI 120;
- Realizzazione di pulsanti di sgancio per impianto fotovoltaico

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto geom. Antonino Gumina Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Eredi Pascale s.a.s., corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente; convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti €.25.591,51;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate, non implicando alcuna economia sulle somme impegnate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL PAT 18746342 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che l'esecuzione di "Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, dell'Istituto Comprensivo Sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposta dal Comando dei VV.F. di Messina", appaltati dall' Impresa Eredi Pascale s.a.s., con sede in C/da Casale n. 29, 98068, San Piero Patti (ME), P.IVA 03068760838;

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

Importo netto confermato del Conto Finale	€. 25.591,51
Per somme in acconto già erogate:	€. 13.053,01
Resta a credito liquido dell'Impresa	€. 12.538,50

(diconsi Euro dodicimilacinquecentotrentotto/50).

Le suddette somme possono essere corrisposte all'Impresa Eredi Pascale s.a.s., a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Il presente atto è costituito da n. 4. pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

San Piero Patti, li 02/10/2023.

L'impresa esecutrice
(Eredi Pascale s.a.s.)

Direttore dei lavori e RUP
(Geom. Antonino Gumina)



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere: favorevole

Data 31/10/2023

Il Responsabile dell'area Tecnica
Ing. Coppula Celeste

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato
Dichiara: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile dell'area Tecnica
Ing. Coppula Celeste

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 31/10/2023

Il Responsabile dell'area ragioneria
Dott. Carmelo Piño

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. I, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA TITOLO
CAPITOLO del bilancio 2023 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il responsabile dell'Area Ragioneria
Dott. Carmelo Pino

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. I, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

LA GIUNTA MUNICIPALE


- con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,


DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

LA SEDUTA È CHIUSA ALLE ORE 14,10

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L'Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line 02-11-2023

Il

E fino al

L'Addetto
DI Dio Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno 02-11-2023

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

È rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 02-11-2023

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 31-10-2023

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,li

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino
