



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 179

01/09/2026

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Presa d'atto della contabilità finale, del quadro economico finale, del collaudo statico e del CRE, anticipazione somme per il pagamento a saldo di tutte le spese contenute nel quadro economico relative ai lavori di Riqualficazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini San Piero Patti" a valere sull'avviso pubblico, missione 4.1.1.3 Piano per le infrastrutture per lo Sport nelle scuole, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-PNRR. CUP:G15F22000290006.

L'anno duemilaventisei il giorno 1 del mese di settembre
Con inizio alle ore 16,43, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza DI BELLA GIANLUCA ANTONINO
~~la Sigg.ra MARCHELLO Carmelita~~

nella qualità di ^{VICE}Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco		X
DI BELLA Gianluca Antonino	Vice-Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Assessore	X DA	REMOTO
PANTANO Salvatore	Assessore	X DA	REMOTO
FIORE Sergio Gaetano	Assessore	X DA	REMOTO

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Carmelo Pino
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

OGGETTO: Presa d'atto della contabilità finale, del quadro economico finale, del collaudo statico e del CRE, anticipazione somme per il pagamento a saldo di tutte le spese contenute nel quadro economico relative ai lavori di Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini San Piero Patti" a valere sull'avviso pubblico, missione 4.1.1.3 Piano per le infrastrutture per lo Sport nelle scuole, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-PNRR. CUP:G15F22000290006.

RELAZIONE

Premesso

Che questo Comune di San Piero Patti ha ottenuto l'assegnazione di finanziamenti pari a un milione a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE COMPONENTE I — Investimento 1.3 'Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole' - CUP: G15F22000290006;

Che con determina del responsabile dell'area tecnica n. 38 Reg. Ufficio – n. 102 reg. gen. del 27/04/2023 all'ing. Rosario Claudio Lo Monaco, con studio di Ingegneria in Torrenova (ME), via. B. Caputo n.85, cod. fisc. LMNRRC63S08H982X, iscritto all'albo degli Ingegneri della città di Messina, matr. N. 1578, è stato dato conferito l'incarico di redigere il progetto esecutivo indicato in oggetto;

Che con nota del 31/07/2023, assunta al protocollo di questo ente al n.9811 di pari data, l'ing. Rosario Lo Monaco, tecnico incaricato dell'esecuzione della progettazione ha trasmesso il Progetto Esecutivo per i lavori di Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi — Montalcini — San Piero Patti" che prevedeva una spesa complessiva di €1.000.000,00 di cui €.755.485,10 per lavori, ed €244.514,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito dettagliato:

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
a1 LAVORAZIONI A MISURA	733.329,22
a2 Incidenza oneri di sicurezza diretti compresi nei lavori a misura di cui al p.to a1	43.109,62
a3 Importo dell'incidenza della manodopera compresa nei lavori a misura di cui al p.to a1	179.848,85
TOTALE IMPORTO A) a BASE DI GARA	733.329,22
B) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
b1 COSTI A MISURA INDIRETTI AGGIUNTIVI PER PSC	22.155,88
b2 COSTI A CORPO INDIRETTI AGGIUNTIVI PER PSC	-
b3 COSTI IN ECONOMIA AGGIUNTIVI PER PSC	-
TOTALE B)	22.155,88
TOTALE IMPORTO A) + B)	755.485,10
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
c1 Rilievi accertamenti ed indagini ed oneri a discarica	
c1.1 oneri conferimento in discarica comprensivi di IVA	16.000,00
c2 Imprevisti il 5% di A) ed arrotondamenti	32.585,57
c3 Accantonamento di cui all'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023	4.000,00
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 45 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.36/2023, e precisamente:	
c4.1 fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma D.Lgs n.36/2023, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
c4.1.1 48,8% dell'80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 3	5.898,83
c4.1.2 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 5.	
c5 Spese per commissioni giudicatrici	6.000,00
c6 Spese per pubblicità e ANAC (compreso iva)	3.111,00
c7 Spese per competenze tecniche	
c7.1 progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Determina Dirigenziale n. 38 del 27/04/2023 - Reg. Gen. n. 102 del 27/04/2023. Importo onnicomprensivo comprese economie da ribasso	31.052,21
c7.2 direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Determina Dirigenziale n. 38 del 27/04/2023 - Reg. Gen. n. 102 del 27/04/2023. Importo onnicomprensivo comprese economie da ribasso	51.608,13
c7.3 Indagini geofisiche e Relazione Geologica. Determina Dirigenziale n. 41 del 27/04/2023 - Reg. Gen. n. 105 del 27/04/2023. Importo onnicomprensivo	5.709,60
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
c8.1 accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo comprensivi di IVA	3.500,00
c8.2 collaudo statico in corso d'opera. Importo onnicomprensivo	9.501,05
c9 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
c9.1 IVA, (IVA al 10% su A)+B))	75.548,51
TOTALE IMPORTO C)	244.514,90
TOTALE GENERALE PROGETTO A) + B) + C)	1.000.000,00

Che con determina n. 3 reg. Ufficio — n.3 reg. generale del 10/01/2024, in seguito all'espletamento di una procedura negoziata, è stata dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto Comprensivo Rita Levi – Montalcini - San Piero Patti" in favore dell'operatore economico Scalisi Calogero con sede in Ucria (ME), via Santa Caterina n.11 il quale ha offerto un ribasso d'asta del 29,319%, per un importo di aggiudicazione di €.605,849.50. di cui €.65.265,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €.179.848,85 per costo della manodopera non soggetta a ribasso;

Che in data 07/05/2024 con la suddetta impresa è stato stipulato il contratto d'Appalto, mediante scrittura privata;
Che con verbale sottoscritto il 28/05/2024 i lavori in oggetto sono stati consegnati alla ditta appaltatrice;

Che con determina n. 111 reg. Ufficio — n.328 reg. generale del 19/09/2025 è stata approvata in linea tecnica una perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori ing. Rosario Claudio Lo Monaco, resasi necessaria al fine di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, per un importo di €.1.000.000,00 di cui €.751.299,35 per lavori, già assoggettati al ribasso d'asta offerto pari al 29,319%, oltre ad €. 248.700,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico è di seguito dettagliato:

	Euro
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
a1 Importo complessivo lordo lavori a misura	916 239,62
a2 Incidenza oneri di sicurezza diretti compresi nei lavori a misura di cui al p.to a1	24 293,41
a3 Importo dell'incidenza della manodopera compresa nei lavori a misura di cui al p.to a1	227 491,00
TOTALE IMPORTO A) a BASE DI GARA	916 239,62
B) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
b1 Importo costi della sicurezza speciali	36 993,94
TOTALE B)	36 993,94
TOTALE IMPORTO A) + B)	953 233,56
Importo soggetto a ribasso	688 748,62
Ribasso d'asta 29,319%	201 934,21
Importo netto escluso sicurezza e manodopera	486 814,41
Importo della manodopera	227 491,00
Importo sicurezza nei lavori	36 993,94
I.N.L. Lavori netto compreso sicurezza e manodopera	751 299,35
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
c1 Rilevi accertamenti ed indagini ed oneri a scarica	
c1.1 oneri conferimento in discarica comprensivi di IVA	11 000,00
c2 Imprevisti il 10% di A) ed arrotondamenti	
c3 Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e/o Attrezzature per palestra	12 060,48
c4 Spese di cui all'articolo 45 D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	
c4.1 Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma D.Lgs n.36/2023 s.m.i., pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
c4.1.1 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 3	7 367,64
c4.1.2 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 5	
c5 Spese per commissioni giudicatrici di gara espletamento procedure di gara Asmel Consortile art	7 373,53
c6 Spese per pubblicità e ove previsto ANAC	1 737,47
c7 Spese per competenze tecniche per progettazione, DL, CSP e CSE e redazione perizia di variante e suppletiva ribassate del 7,30% + CNPAIA (4%) e IVA (22%)	
c7.1 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Importo onnicomprensivo di IVA e CNPAIA	28 785,38
c7.2 Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Perizia di variante e Suppletiva. Importo onnicomprensivo di IVA e CNPAIA	86 380,05
c8 Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente prove di carico per collaudo comprensivi di IVA	3 500,00
c9 Collaudo statico in corso d'opera con ribasso del 6,33% + CNPAIA (4%) e IVA (22%)	10 686,16
c10 Indagini geofisiche e Relazione Geologica det.N. 105 del 27/04/2023 importo offerto €. 4.500 + Cassa (4%)	4 680,00
c11 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
c11.1 IVA, (IVA al 10% su importo netto dei lavori I.N.L.)	75 129,94
TOTALE IMPORTO C)	248 700,65
TOTALE GENERALE PROGETTO A) + B) + C)	1 000 000,00

Che con delibera di G.C. n.241 del 09/10/2025 si è preso atto della perizia di variante e suppletiva di cui sopra;
Che in data 13/10/2025 il direttore dei lavori ing. Rosario Claudio Lo Monaco ha convocato, presso i locali dell'area tecnica di questo comune, l'impresa Scalisi Calogero per la ripresa dei lavori in seguito all'approvazione della perizia di variante e suppletiva;

Che in seguito alla valutazione delle problematiche che hanno causato il rallentamento nell'esecuzione dei lavori e la produzione delle riserve sulla perizia di variante, l'impresa esecutrice ha proposto la redazione di una variante, a propria cura, con gli obiettivi di migliorare l'opera ed al contempo di ultimare i lavori entro il termine ultimo previsto dal decreto di finanziamento;

Che il Direttore dei lavori, il RUP ed il Responsabile dell'area tecnica hanno convenuto di autorizzare l'impresa esecutrice alla presentazione di una modifica migliorativa al progetto, ai sensi dell'art. 120 comma 7 lettera b) del d.lgs 36/2023, a patto che la stessa pervenisse al protocollo dell'ente entro il 20/10/2025;

Che con nota del 20/10/2025, assunta al protocollo di questo ente al prot. 11505 di pari data, integrata dalla nota prot.11557 del 21/10/2025, l'impresa Scalisi Calogero ha trasmesso una proposta di variante migliorativa al progetto, ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. a) e b) del D.lgs n. 36/2023;

Che il direttore dei lavori con nota del 29/10/2025, assunta al protocollo di questo ente al prot.11885 del 30/10/2025, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di variante migliorativa inoltrata dall'impresa esecutrice;

Che con determina n.122 reg. Ufficio – n.400 reg. generale del 13/11/2025 la perizia di variante suppletiva e migliorativa è stata approvata in linea tecnica e con Deliberazione di G.C. n. 274 del 25/11/2025 se ne è preso atto;

Che la suddetta perizia di variante migliorativa non ha determinato modifiche al quadro economico rispetto a quello approvato con la perizia di variante suppletiva sopra indicata;

Che il direttore dei lavori con nota assunta al protocollo di questo ente al n.7636 del 15/06/2026 ha trasmesso una perizia di assestamento e rimodulazione somme del quadro economico, per un importo di €. 1.000.000,00 di cui €.751.299,35 per lavori, già assoggettati al ribasso d'asta offerto pari al 29,319%, oltre ad €. 248.700,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che, in sede di istruttoria, il RUP ha proceduto alla verifica del quadro economico trasmesso dal Direttore dei Lavori e ha rimodulato nell'ambito dello stesso le somme a disposizione dell'Amministrazione, a seguito della dichiarazione di assoggettamento al regime forfettario prodotta dall'ing. Rosario Claudio Lo Monaco con nota prot. 5615 del 23/04/2026, utilizzando la relativa economia dell'IVA per acquisto attrezzature, fermo restando l'iva già versata con il pagamento della fattura n. n.4/2025 del 19/02/2025, pari ad € 2.278,52, senza modificare l'importo complessivo dell'intervento, l'importo netto dei lavori, l'importo contrattuale spettante all'impresa e ai professionisti, i nuovi prezzi, i tempi contrattuali e le obbligazioni assunte dall'appaltatore;

Che la rimodulazione operata dal RUP riguarda esclusivamente la diversa allocazione contabile delle somme a disposizione della Stazione Appaltante e, pertanto, non incide sulla posizione contrattuale dell'impresa né richiede una nuova accettazione da parte della stessa;

Che con determina n.74 reg. Ufficio – n.224 reg. generale del 29/06/2026, successivamente rettificata nell'oggetto con determina n. 82 Reg. Ufficio - n. 240 Reg. Gen. del 15/07/2026 la perizia di assestamento finale e rimodulazione somme del quadro economico, relativa ai lavori di che trattasi è stata approvata in linea tecnica;

Che il quadro economico allegato alla suddetta determinazione costituisce il quadro economico definitivo approvato a seguito dell'istruttoria del RUP e viene di seguito dettagliato:

A) IMPORTO DEI LAVORI			
a1	Importo netto dei lavori eseguiti	€ 714 305,41	
a2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 36 993,94	
TOTALE IMPORTO LAVORI A)		€ 751 299,35	€ 751 299,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Oneri conferimento in discarica comprensivi di IVA al 22%	€ 4 573,15	
b2	Accantonamento di cui all'art. 106 del d.lgs 50/2016 e/o Attrezzature per palestra	€ 37 669,35	
b3	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs n.50/2016, pari all'80% del 2% dell'importo posto a base di gara.	€ 7 367,64	
b4	Spese espletamento procedure di gara Asmel Consortile srl	€ 7 373,53	
b5	Spese per pubblicità , ANAC	€ 1 737,47	
b6	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Importo onnicomprensivo di IVA e CNPAIA	€ 28 785,38	
b7	Direzione lavori, misura e contabilità. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Perizia di variante e Suppletiva. Importo onnicomprensivo di IVA e CNPAIA	€ 67 705,60	
b8	Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo, IVA inclusa	€ 2 992,43	
b9	Collaudo statico in corso d'opera	€ 10 686,16	
b10	Relazione geologica	€ 4 680,00	
b11	IVA, (IVA al 10% su a1)	€ 75 129,94	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		€ 248 700,65	€ 248 700,65
TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)			€ 1 000 000,00

Che con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 8243 del 29/06/2026, l'impresa esecutrice ha comunicato che in data 26/06/2026 i lavori di che trattasi sono stati ultimati, tranne alcune piccole lavorazioni di modeste entità, che non precludono la funzionalità dell'opera;

Che la Direzione Lavori, effettuate le verifiche di competenza, ha accertato l'ultimazione dei lavori e, con apposito certificato emesso in data 29/06/2026 ed assunto al protocollo di questo Ente al n.8285 di pari data, ne ha attestato il completamento in data 26/06/2026, assegnando contestualmente all'impresa esecutrice ulteriori 30 giorni per il completamento di lavorazioni di lieve entità ritenute marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'intervento;

Che in data 14/08/2026, con nota assunta al protocollo di questo ente al n. 10179 di pari data, il direttore dei lavori ha trasmesso il verbale di constatazione ultimazione lavori marginali, dal quale si evince che le lavorazioni di piccola entità prescritte nel Certificato di Ultimazione dei Lavori risultano interamente e regolarmente e a perfetta regola d'arte eseguite;

Che in data 18/08/2026, con nota assunta al protocollo di questo ente al n. 10252 di pari data, il direttore dei lavori ha trasmesso lo Stato finale dei Lavori e la Relazione sul conto finale;

Che il collaudatore statico dell'opera, ing. Renato Cilona, con nota assunta al protocollo di questo ente al n. 10503 in data 25/08/2026 ha trasmesso il link da dove è già possibile scaricare la Relazione e il Certificato finale di Collaudo dell'intervento in oggetto;

Rilevato che l'impresa ha firmato senza riserve gli atti contabili suddetti;

Che con Determinazione n.113 Reg. Ufficio - n.336 Reg. Gen. del 26/08/2026, si è proceduto alla rettifica del quadro economico approvato con la determina n.74 Reg. ufficio - n.224 Reg. Gen.le del 29/06/2026, già rettificata nell'oggetto dalla determina n.82 Reg. ufficio - n.240 Reg. Gen.le del 15/07/2026, relativa all'approvazione di una perizia di assestamento finale dei lavori di "Riqualificazione Architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi- Montalcini - San Piero Patti", a valere sull'avviso pubblico, Missione 4.1.1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-PNRR. CUP: G15F22000290006;

Che la rettifica di cui alla determina sopra indicata è stata effettuata al solo fine di specificare le voci del quadro economico relative alle competenze tecniche dell'Ing. Rosario Claudio Lo Monaco e ai relativi oneri previdenziali e fiscali, in virtù della dichiarazione di assoggettamento al regime forfettario prodotta dall'ing. Rosario Claudio Lo Monaco con nota prot. 5615 del 23/04/2026, fermo restando l'iva già versata con il pagamento della fattura n. n.4/2025 del 19/02/2025, pari ad € 2.278,52, mantenendo invariati l'importo complessivo dell'intervento di €1.000.000,00, l'importo dei lavori di €751.299,35 e le somme a disposizione dell'Amministrazione di €248.700,65, come di seguito specificato:

A) IMPORTO DEI LAVORI				
a1	Importo netto dei lavori eseguiti	€	714 305,41	
a2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	36 993,94	
	TOTALE IMPORTO LAVORI A)	€	751 299,35	€ 751 299,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
b1	Oneri conferimento in discarica comprensivi di IVA al 22%	€	4 573,15	
b2	Accantonamento di cui all'art. 106 del d.lgs 50/2016 e/o Attrezzature per palestra	€	37 669,35	
b3	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D Lgs n.36/2023, pari all'80% del 1,60% dell'importo posto a base di gara.	€	7 367,64	
b4	Spese espletamento procedure di gara Asmel Consortile arl	€	7 373,53	
b5	Spese per pubblicità , ANAC	€	1 737,47	
b6	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.			
	Imponibile	€	22 687,09	
	Cassa 4%	€	907,48	
b7	Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Perizia di variante e Suppletiva e CRE	€	96 490,98	
	Imponibile	€	67 901,81	
	Cassa 4%	€	2 716,08	
	IVA 22%	€	2 278,52	
b8	Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo, IVA inclusa	€	2 992,43	
b9	Collaudo statico in corso d'opera	€	10 686,16	
b10	Relazione geologica	€	4 680,00	
b11	IVA, (IVA al 10% su a1)	€	75 129,94	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€	248 700,65	€ 248 700,65
	TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)			€ 1 000 000,00

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei lavori in data 28/08/2026, dal quale risulta che gli stesi sono stati regolarmente eseguiti e che può essere liquidato il credito all'impresa appaltatrice pari ad €3.756,50;

Visto il quadro economico finale dell'intervento, così determinato:

A) IMPORTO DEI LAVORI			
a1	Importo netto dei lavori eseguiti	€	714 305,41
a2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	36 993,94
TOTALE IMPORTO LAVORI A)		€	751 299,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Oneri conferimento in discarica comprensivi di IVA al 22%	€	4 573,15
b2	Accantonamento di cui all'art. 106 del d.lgs 50/2016 alle Attrezzature per palestra	€	37 624,84
b3	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs n.36/2023, pari all'80% del 1,60% dell'importo posto a base di gara.	€	6 710,76
b4	Spese espletamento procedure di gara Asmel Consortile art	€	7 373,53
b5	Spese per pubblicità, ANAC	€	445,00
b6	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.		
	Imponibile	€	22 687,09
	Cassa 4%	€	907,48
b7	Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Perizia di variante e Suppletiva e CRE	€	96 490,80
	Imponibile	€	67 901,81
	Cassa 4%	€	2 716,08
	IVA 22%	€	2 278,52
b8	Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo, IVA inclusa	€	2 992,42
b9	Collaudo statico in corso d'opera	€	10 686,16
b10	Relazione geologica	€	4 680,00
b11	IVA, (IVA al 10% su a1)	€	75 129,94
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B)		€	246 706,60
TOTALE SOMME UTILIZZATE (A+B)		€	998 005,95
C) ECONOMIE		€	1 994,05
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO (A+B+C)		€	1 000 000,00

Che con Determina n.115 Reg. Uff. – n.343 Reg. Gen. del 31/08/2026 si è preso atto del certificato di collaudo statico, e del Certificato di Regolare Esecuzione, approvata la contabilità finale e il quadro economico finale dei "Lavori di "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi – Montalcini – San Piero Patti";

Che al fine di procedere alla rendicontazione finale dell'intervento in oggetto ed alla successiva richiesta di rimborso, si rende necessario procedere al pagamento a saldo di tutte le spese sostenute, non liquidate, incluse nel quadro economico per un totale di €73.582,76, come di seguito elencato:

- Fattura n.19 del 31/08/2026 dell'importo complessivo di €11.335,28, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori, Scalisi Calogero a saldo del certificato di pagamento n. 6;
- Fattura n.20 del 31/08/2026 dell'importo complessivo di €4.132,15, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori, Scalisi Calogero a saldo dello stato finale dei lavori;
- Fattura n.21 del 31/08/2026 dell'importo complessivo di €2.992,42, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori, Scalisi Calogero quale rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali utilizzati;
- Fattura n.22 del 31/08/2026 dell'importo complessivo di €4.573,15, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori Scalisi Calogero a rimborso delle spese sostenute per gli oneri di conferimento in discarica;
- Fattura n.32 del 25/08/2026 dell'importo complessivo di €10.686,16, emessa dal collaudatore ing. Cilona Renato per il collaudo statico;
- Fattura n.163 del 31/08/2026 dell'importo complessivo di €32.866,84 emessa dalla ditta Sport System s.r.l., per acquisto attrezzatura;
- Fattura n.16/e/2026 del 28/08/2026 dell'importo complessivo di €286,00 emessa dal Direttore dei Lavori ing. Lo Monaco Rosario per competenze tecniche;
- Incentivi tecnici di cui all'art. 45 del d.lgs 36/2023 a favore del personale dell'ufficio tecnico pari ad €6.710,76;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di €.73.582,76, mediante anticipazione in termini di cassa libera, a favore dei suddetti creditori:

Tutto ciò premesso.


Visto il D.Lgs 36/2023;

PROPONE

1. **Di prendere atto** del quadro economico finale, come dettagliato in premessa, della contabilità finale, del collaudo statico e del CRE relativo all'intervento per la realizzazione dei lavori denominati: Riqualficazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini San Piero Patti" a valere sull'avviso pubblico, missione 4.1.1.3 Piano per le infrastrutture per lo Sport nelle scuole, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-PNRR. CUP: G15F22000290006;
2. **Di anticipare** in termini di cassa libera per i motivi indicati in premessa la somma complessiva di €.73.582,76 per il pagamento a saldo, delle spese di seguito elencate:
 - Fattura n.19 del 31/08/2026 dell'importo complessivo di €.11.335,28, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori, Scalisi Calogero a saldo del certificato di pagamento n. 6;
 - Fattura n.20 del 31/08/2026 dell'importo complessivo di €.4.132,15, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori, Scalisi Calogero a saldo dello stato finale dei lavori;
 - Fattura n.21 del 31/08/2026 dell'importo complessivo di €.2.992,42, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori, Scalisi Calogero quale rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali utilizzati;
 - Fattura n.22 del 31/08/2026 dell'importo complessivo di €.4.573,15, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori Scalisi Calogero a rimborso delle spese sostenute per gli oneri di conferimento in discarica;
 - Fattura n.32 del 25/08/2026 dell'importo complessivo di €.10.686,16, emessa dal collaudatore ing. Cilona Renato per il collaudo statico;
 - Fattura n.163 del 31/08/2026 dell'importo complessivo di €.32.866,84 emessa dalla ditta Sport System s.r.l., per acquisto attrezzatura;
 - Fattura n.16/e/2026 del 28/08/2026 dell'importo complessivo di €.286,00 emessa dal Direttore dei Lavori ing. Lo Monaco Rosario per competenze tecniche;
 - Incentivi tecnici di cui all'art. 45 del d.lgs 36/2023 a favore del personale dell'ufficio tecnico pari ad €.6.710,76,relative ai lavori sopra indicati e che la suddetta somma sarà recuperata ad avvenuto accredito da parte del Ministero dell'Istruzione;
3. **Di dare atto** che tutte le suddette somme sono contenute nel quadro economico del suddetto intervento, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-PNRR;
4. **Di dichiarare** la presente proposta immediatamente esecutiva, stante l'esigenza di procedere alla liquidazione della fattura indicata in premessa e trasmettere al Ministero dell'Istruzione e del Merito, la rendicontazione finale di spesa.


Il Responsabile dell'Istruttoria

Geom. Antonino Gumina



Il vice Sindaco

Gianluca Antonino DI BELLA



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere: favorevole

Data 01/09/2026

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Celeste Coppola

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Celeste Coppola

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 01-09-2026

Il Responsabile della Ragioneria
Dott.ssa Salpietro Damiano Annalisa

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di € trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA TITOLO
CAPITOLO del bilancio 2026 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il Responsabile della Ragioneria
Dott.ssa Salpietro Damiano Annalisa

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

LA GIUNTA MUNICIPALE


- con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,


DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

LA SEDUTA È CHIUSA ALLE ORE 16,51

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L'Assessore Anziano


Vice
Il Sindaco


Il Segretario Comunale


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 02-09-2026

E fino al

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno 02-09-2026

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Pino Carmelo

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 02-09-2026

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- ☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,li

Il Segretario Comunale
Dott. Pino Carmelo
