



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

18-12-2025

Oggetto: Anticipazione somme per il pagamento a saldo del II SAL relativo ai lavori per la "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini San Piero Patti" a valere sull'avviso pubblico, missione 4.1.1.3 Piano per le Infrastrutture per lo Sport nelle scuole, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-PNRR. CUP: G15F22000290006".

L'anno duemilaventicinque il giorno 18 del mese di dicembre
Con inizio alle ore 19:04, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza ~~la Sig.ra MARCHELLO Carmelita~~ IL SIG. DI BELLA GIANLUCA ANTONINO
Vice
nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco		X
DI BELLA Gianluca Antonino	Vice-Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Assessore	X	
PANTANO Salvatore	Assessore	X	
FIORE Sergio Gaetano	Assessore		X

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale DOXX. CARMELO PINO
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

AREA TECNICA

N. ord. della proposta 339

li, 18-12-2025

OGGETTO: Anticipazione somme per il pagamento a saldo del II SAL relativo ai lavori per la "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini San Piero Patti" a valere sull'avviso pubblico, missione 4.1.1.3 Piano per le Infrastrutture per lo Sport nelle scuole, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-PNRR. CUP: G15F22000290006".

RELAZIONE

Premesso:

Che questo Comune di San Piero Patti ha ottenuto l'assegnazione di finanziamenti pari a un milione a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole"- CUP: G15F22000290006

Che con nota del 31/07/2023, assunta al protocollo di questo ente al n.9811 di pari data, l'ing. Rosario Lo Monaco, tecnico incaricato dell'esecuzione della progettazione, ha trasmesso il Progetto Esecutivo per i lavori di Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi – Montalcini – San Piero Patti" che prevede una spesa complessiva di € 1.000.000,00, di cui € 755.485,10 per lavori, ed € 244.514,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determina n. 3 reg. Ufficio – n.3 reg. generale del 10/01/2024, in seguito all'espletamento di un procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. b della Legge 120/2020, è stata dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione architettonica, funzionale, e messa in sicurezza della palestra dell'Istituto Comprensivo Rita Levi – Montalcini – San Piero Patti" in favore dell'operatore economico Scalisi Calogero con sede in Ucria, via Santa Caterina n.11, il quale ha offerto un ribasso d'asta del 29,319%, per un importo di aggiudicazione di € 605.849,50, di cui €65.265,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €179.848,85 per costo della manodopera non soggetta a ribasso;

Che con verbale sottoscritto il 28/05/2024 i lavori in oggetto sono stati consegnati alla ditta appaltatrice;

Che con nota del 03/02/2025, acclarata al prot. di questo Ente in pari data, al n. 1375 del 04/02/2025, il Direttore dei Lavori ha richiesto l'autorizzazione a redigere una Perizia di Variante e Suppletiva per l'appalto in epigrafe, al fine di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto dovute a problematiche esecutive non prevedibili in fase di progettazione;

Che con nota prot. 3032 del 13/03/2025 il RUP, geom. Antonino Gumina, ha autorizzato la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva richiesta, approntando nel più breve tempo possibile la documentazione occorrente nel rispetto dal comma 1, lett. c) dell'art. 120 e dal c. 2 art. 5 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.,

Che il direttore dei lavori ing. Rosario Claudio Lo Monaco, con nota del 04/06/2025 acquisita al protocollo di questo comune al n. 6409 di pari data, integrata dalle seguenti note: prot. 7037 del 20/06/2025 - prot. 7671 del 09/07/2025 - prot. 8679 del 05/08/2025, ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante e suppletiva dell'intervento denominato: "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi – Montalcini – San Piero Patti" per un importo di €. 1.000.000,00 di cui €.751.299,35 per lavori, già assoggettati al ribasso d'asta offerto pari al 29,319%, oltre ad €. 248.700,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determina n. 111 reg. Ufficio – n.328 reg. generale del 19/09/2025 la perizia di variante e suppletiva è stata approvata in linea tecnica;

Che con delibera di G.M. n.241 del 09/10/2025 si è preso atto della perizia di variante e suppletiva di che trattasi;

Che in data 13/10/2025 il direttore dei lavori ing. Rosario Claudio Lo Monaco ha convocato, presso i locali dell'area tecnica di questo comune, l'impresa Scalisi Calogero per la ripresa dei lavori, in seguito all'approvazione della perizia di variante e suppletiva;

Che in seguito alla valutazione delle problematiche che hanno causato il rallentamento nell'esecuzione dei lavori e la produzione delle riserve sulla perizia di variante, l'impresa esecutrice ha proposto la redazione di una variante, a propria cura, con gli obiettivi di migliorare l'opera ed al contempo di ultimare i lavori entro il termine ultimo previsto dal decreto di finanziamento, fissato per il 31/03/2025;

Che il Direttore dei lavori, il RUP ed il Responsabile dell'area tecnica hanno convenuto di autorizzare l'impresa esecutrice alla presentazione di una modifica migliorativa al progetto, ai sensi dell'art.120 comma 7 lettera b) del d.lgs 36/2023, a patto che stessa pervenisse al protocollo dell'ente entro il 20/10/2025;

Che con nota del 20/10/2025, assunta al protocollo di questo ente al prot. 11505 di pari data, integrata dalla nota 11557 del 21/10/2025, l'impresa Scalisi Calogero ha trasmesso una proposta di variante migliorativa al progetto, ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. a) e b) del D.Lgs n. 36/2023;

Che il direttore dei lavori con la nota sopra citata ha attestato anche la conformità della proposta in base a quanto prescritto dall'art. 120 comma 7 lett. a e-b e dell'art. 5 comma 10 Allegato II.14 del D.lgs. del 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i.

Che con determina N.122 reg. ufficio - N. 400 del reg. generale del 13/11/2025 la perizia di variante compensativa e migliorativa dei lavori indicati in oggetto è stata approvata in linea tecnica;

Che il direttore dei lavori, l'impresa ed il RUP hanno sottoscritto l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi e che lo stesso è in corso di registrazione a cura dell'impresa appaltatrice;

Che in data 18/11/2025 i lavori di che trattasi sono stati ripresi, come da verbale sottoscritto in pari data;

Che in data 18/11/2025 il direttore dei lavori ing. Rosario Claudio Lo Monaco ha trasmesso il II SAL alla data del 18/11/2025;

Che il RUP geom. Antonino Gumina ha emesso in data 19/11/2025 il certificato di pagamento n. 2, dal quale si evince un credito netto dell'impresa Scalisi Calogero pari ad €. 133.966,08 oltre IVA 10%;

Che la suddetta impresa con nota assunta al protocollo di questo ente al n. 10336 del 22/09/2025, seguita dalla nota assunta al protocollo n. 11242 del 13/10/2025, ha sollecitato, con l'urgenza del caso, l'emissione del SAL, in quanto la sospensione delle attività lavorative ed i ritardi nella redazione della perizia di variante, hanno determinato una grave e prolungata esposizione finanziaria dell'Impresa stessa, che è stata costretta ad anticipare per un lungo periodo di tempo investimenti per approvvigionamento di materiali, noli, manodopera;

Che con delibera di G.M. n.274 del 26/11/2025 si è preso atto della perizia di variante compensativa e migliorativa ai sensi dell'art.120 comma 7 lett.a) e b) e dell'art. 5 comma 10 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., relativa alla realizzazione dei lavori per la "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini San Piero Patti" a valere sull'avviso pubblico, missione 4.1.1.3 Piano per le Infrastrutture per lo Sport nelle scuole, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-PNRR. CUP: G15F22000290006;

Che con delibera di G.M. n.277 del 25/11/2025 è stata anticipata in termini di cassa libera, la somma €.99.000,00 a favore dell'impresa Scalisi Calogero per la liquidazione della fattura di cui sopra, relativa all'esecuzione dei "Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini" e che la somma sarà recuperata ad avvenuto accredito da parte del Ministero dell'Istruzione;

Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.205 del 26/11/2025 la suddetta somma è stata liquidata all'impresa appaltatrice;

Che l'impresa Scalisi Calogero ha emesso la Fattura n.14 del 02/12/2025 dell'importo di €.43.966,08 oltre IVA 10% per un importo complessivo di €. 48.362,69 quale saldo del II SAL;

Che al fine di procedere al monitoraggio e rendicontazione delle somme del progetto di che trattasi occorre procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra, come di seguito indicato:

- per €. 33.236,28 somme di cui al capitolo 2600.1 del bilancio 2025;
- per €. 15.126,41 mediante anticipazione in termini di cassa libera


Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di €. 15.126,41 mediante anticipazione in termini di cassa libera, a favore dell'impresa Scalisi Calogero;

Tutto ciò premesso,

PROPONE


1. **Di anticipare**, in termini di cassa libera, per i motivi indicati in premessa la somma complessiva di €. 15.126,41 a favore dell'impresa Scalisi Calogero per il pagamento a saldo della fattura n.14 del 02/12/2025 IVA inclusa, quale saldo sul II SAL relativa all'intervento denominato: "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi - Montalcini - San Piero Patti" e che la suddetta somma sarà recuperata ad avvenuto accredito da parte del Ministero dell'Istruzione;
2. **Di dichiarare** la presente proposta immediatamente esecutiva, stante l'esigenza di procedere alla liquidazione della fattura indicate in premessa e trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute, al fine di ottenere il trasferimento delle somme di cui al decreto di finanziamento.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Geom. Antonino Gumina



Il Vice Sindaco

Giuliana Di Bella



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : **favorevole**

Data 18-12-2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Celeste Coppola

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile dell'Area tecnica
Ing. Celeste Coppola

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: **favorevole**

Data 18/12/2025

Il Responsabile dell'Area ragioneria
Dott. Carmelo Pino

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di € trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA..... TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2025 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il responsabile dell'Area Ragioneria
Dott. Carmelo Pino

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che
VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo


LA GIUNTA MUNICIPALE


con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,


DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L' Assessore Anziano


VICE SINDACO
Il Sindaco


Il Segretario Comunale


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 19-12-2025

E fino al

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno 19-12-2025

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 19-12-2025

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18-12-2025

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,li

Il Segretario Comunale
