



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 120

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

19-06-2026

Oggetto: Anticipazione somme per il pagamento a saldo di tutte le spese contenute nel quadro economico relative ai "Lavori di ripristino, miglioramento ed efficientamento di strade extraurbane rurali comunali ricadenti nelle c/de Verdù e Tesoriero del comune di San Piero Patti".
CUP: G15F24000440002.

L'anno duemilaventisei il giorno 19 del mese di giugno

Con inizio alle ore 14,25, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la Sig.ra MARCHELLO Carmelita

nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco	X	
DI BELLA Gianluca Antonino	Vice-Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Assessore	X	
PANTANO Salvatore	Assessore		X
FIORE Sergio Gaetano	Assessore	X	DA RIMOTO

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale DOM. CARMELO PIVO

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

OGGETTO: Anticipazione somme per il pagamento a saldo di tutte le spese contenute nel quadro economico relative ai "Lavori di ripristino, miglioramento ed efficientamento di strade extraurbane rurali comunali ricadenti nelle c/de Verdù e Tesoriero del comune di San Piero Patti".
CUP: G15F24000440002.

Premesso

Che con Decreto Commissariale n. 4 dell'11/11/2024 dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, è stato approvato l'"Avviso pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane";

Che con determina sindacale n.40 del 19/11/2024 è stato conferito l'incarico di RUP all'ing. Coppula Celeste, Responsabile dell'area tecnica di questo comune relativamente all'intervento di "Ripristino, miglioramento ed efficientamento di strade extraurbane rurali comunali ricadenti nelle c/de Verdù e Tesoriero del Comune di San Piero Patti";

Che con delibera n. 08 del 07/02/2025, l'Ente di Sviluppo Agricolo ha preso atto ed ha ammesso a finanziamento il progetto, redatto dall'ing. Celeste Coppula relativo all'intervento di "Ripristino, miglioramento ed efficientamento di strade extraurbane rurali comunali ricadenti nelle c/de Verdù e Tesoriero del Comune di San Piero Patti", per un importo di €.204.465,89 al netto della somma di € 2.234,11 per le attività di competenza dell'ESA;

Che con determina n. 66 reg. uff. – n. 187 reg. gen. del 04/06/2025 è stato affidato l'incarico per l'espletamento del servizio professionale di DL, Misura e Contabilità, CSE e CRE relativo all'intervento di "Ripristino, miglioramento ed efficientamento di strade extraurbane rurali comunali ricadenti nelle c/de Verdù e Tesoriero del Comune di San Piero Patti", CUP: G15F24000440002 - CIG: B71D5F7772, mediante affidamento diretto sulla piattaforma MEPA di Consip, al geom. Gianfranco Agnello con studio professionale sito in Piraino (ME) Via Belvedere n. 24 con partita IVA n. 02504220837, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per un importo netto pari ad €.8.500,30 oltre cassa del 5%, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 2,74%, contestualmente è stato assunto impegno spesa per l'importo complessivo di €. 8.925,32;

Che con determina n. 98 reg. uff. – n. 301 reg. gen. del 01/09/2025, in seguito all'espletamento delle procedure di gara, si è proceduto all'aggiudicazione attestando contestualmente la relativa divenuta efficacia, dei lavori di che trattasi in favore dell'operatore economico Fazio Filippo con sede in Patti (ME), via A. De Gasperi n. 15, per un importo di aggiudicazione di €.122.157,07 di cui €.1.616,56 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 18,18%;

Che in data 03/10/2025 è stato stipulato con l'impresa appaltatrice un contratto d'appalto, registrato a Patti il 15/10/2025 al n.542 serie 3 per un importo pari a €.122.157,07, comprensivo di oneri per la sicurezza ed escluso IVA;

Che con determina sindacale n.14 del 24/10/2025 si è proceduto alla nomina del geom. Antonino Gumina quale RUP dell'intervento sopra detto, in sostituzione dell'ing. Celeste Coppula;

Che la direzione lavori ha provveduto alla consegna dei lavori il 24/10/2025, come da apposito verbale redatto in pari data.

Che in data 28/11/2025 il direttore dei lavori ha disposto la sospensione degli stessi in quanto sono emerse delle condizioni impreviste ed imprevedibili che non consentivano la realizzazione delle opere così come previste in progetto, per cui si è reso necessario redigere una perizia di variante suppletiva;

Che in data 28/11/2025 il direttore dei lavori ha trasmesso al RUP una nota con la quale comunicava di avere ravvisato la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto dovute ad eventi imprevisti ed imprevedibili in fase di progettazione, per cui richiedeva l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all'Allegato II.14, articolo 7;

Che con nota prot. 13775 del 19/12/2025 il RUP ha inoltrato all'ESA la richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante per far fronte alle problematiche riscontrate dal direttore dei lavori

Che con nota prot. 1455/2026 del 30/01/2026, assunta al protocollo di questo ente al n. 1612 di pari data l'ESA ha autorizzato il Direttore dei lavori a redigere una perizia di variante entro i limiti di cui all'art.120 comma 3 lettera b) del D.lgs 36/2023;

Che il RUP con nota prot. 1624 del 30/01/2026 ha trasmesso al direttore dei lavori la suddetta nota dell'ESA autorizzando lo stesso alla redazione della perizia di variante;

Che con nota assunta al protocollo al n.1804 del 04/02/2026, integrata dalla nota prot. 2688 del 20/02/2026 il direttore dei lavori geom. Agnello Gianfranco trasmetteva la perizia di variante dei lavori di "Ripristino, miglioramento ed efficientamento di strade extraurbane rurali comunali ricadenti nelle c/de Verdù e Tesoriero del Comune di San Piero Patti", CUP: G15F24000440002 per un importo di €.169.502,74 di cui €. 128.710,73

	Importo totale dell'intervento utilizzato (A+B)		€ 168 576,58
C	ECONOMIE		
1	Economia da ribasso d'asta ed IVA	€ 34 839,58	
2	Economia per oneri di discarica ed incentivi funzioni tecniche	€ 926,16	
	Totale economie		€ 35 765,74
D	Quota 1,50% per attività di competenza ESA	€ 2 357,68	€ 2 357,68
	Importo totale dell'intervento finanziato (A+B+C+D)		€ 206 700,00

Che al fine di procedere alla rendicontazione dell'intervento in oggetto ed alla successiva richiesta di rimborso si rende necessario procedere al pagamento di tutte le spese sostenute incluse nel quadro economico per un totale di €.110.387,51, come di seguito elencato:

- Fattura n. 15/26 del 12/06/2026 dell'importo complessivo di €98.837,40, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori Fazio Filippo a saldo dello stato finale;
- Fattura n. 9 del 12/06/2026 dell'importo complessivo di €9.929,39, emessa dal geom. Gianfranco Agnello a saldo del servizio professionale di DL, Misura e Contabilità, CSE e CRE;

Che sono inoltre da liquidare:

- Bollettino ANAC dell'importo di € 35,00 quale contributo per le spese di gara;
- Incentivi tecnici di cui all'art. 45 del d.lgs 36/2023 a favore del personale dell'ufficio tecnico pari ad €1.585,72;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di €.110.387,51 mediante anticipazione in termini di cassa libera, a favore dei suddetti creditori;

Tutto ciò premesso,

Visto il D.Lgs 36/2023;

PROPONE

1. **Di prendere atto** del quadro economico finale, dettagliato in premessa, relativo all'intervento per la realizzazione dei lavori di "Ripristino, miglioramento ed efficientamento di strade extraurbane rurali comunali ricadenti nelle c/de Verdù e Tesoriero del Comune di San Piero Patti", CUP: G15F24000440002";
2. **Di anticipare** in termini di cassa libera, per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di €.110.387,51 per il pagamento delle spese di seguito elencate:
 - Fattura n. 15/26 del 12/06/2026 dell'importo complessivo di €98.837,40, emessa dall'impresa esecutrice dei lavori Fazio Filippo a saldo dello stato finale;
 - Fattura n. 9 del 12/06/2026 dell'importo complessivo di €9.929,39, emessa dal geom. Gianfranco Agnello a saldo del servizio professionale di DL, Misura e Contabilità, CSE e CRE;
 - Bollettino ANAC dell'importo di € 35,00 quale contributo per le spese di gara;
 - Incentivi tecnici di cui all'art. 45 del d.lgs 36/2023 a favore del personale dell'ufficio tecnico pari ad €1.585,72;
3. **Di dare atto** che tutte le suddette somme sono contenute nel quadro economico dell'intervento denominato: "Ripristino, miglioramento ed efficientamento di strade extraurbane rurali comunali ricadenti nelle c/de Verdù e Tesoriero del Comune di San Piero Patti", CUP: G15F24000440002 e saranno recuperate ad avvenuto accredito da parte dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) della Regione Siciliana;
4. **Di dichiarare** la presente proposta immediatamente esecutiva, stante l'esigenza di procedere alla liquidazione delle spese indicate in premessa e trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute, al fine di ottenere il trasferimento delle somme di cui al decreto di finanziamento.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Geom. Antonino Gumina



Il Sindaco

Carmelita Marchello



per lavori ed €.40.792,52 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da quadro economico di seguito dettagliato:

SOMMANO I LAVORI		157 178,73 €
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	586,26 € (0,372% sui lavori)	
Costo netto manodopera incluso nei lavori	12 076,92 €	
<i>a detrarre non soggetti a ribasso</i>	586,26 €	
<i>ribasso d'asta 18,18% :</i>		
<i>Importo dei lavori a base d'asta ribassati</i>	128 123,96 €	
Totale Affidamento		128 710,22 €
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA sui Lavori 22%	28 316,25 €	
Oneri di Conferimento a discarica	500,00 €	
Competenze tecniche esterne per l'esecuzione dei Lavori	9 456,56 €	
Cassa e IVA sulle Competenze Tecniche Esterne	472,83 €	
Contributo ANAC	35,00 €	
Incentivi Professionisti interni	2 011,89 €	
Imprevisti in arrotondamento <5%	- €	
Somme per affidamento Lavori e pubblicità	- €	
	40 792,52 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		40 792,52 €
TOTALE IMPORTO DI PERIZIA		169 502,74 €
Quota 1,50% per attività di Competenza ESA		2 357,68 €
	<i>economie di gara: (rib. d'asta e iva)</i>	34 839,58 €
IMPORTO COMPLESSIVO		206 700,00 €

Che con determina n.21 reg. ufficio – n.84 del reg. generale del 25/02/2026 è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante dei lavori indicati in oggetto;

Che con delibera di G.C. n.53 del 02/03/2026 si è preso atto della perizia di variante di che trattasi;

Che in data 16/03/2026, con nota assunta al protocollo n.3886, il direttore dei lavori ha trasmesso il I SAL;

Che il RUP, in data 16/03/2026, ha emesso il certificato di pagamento n.1 dell'importo netto di €.47.695,96 oltre IVA al 22%;

Che con determina n.87 del 14/04/2026 è stata corrisposta all'impresa appaltatrice la somma di €.47.695,96 oltre iva al 22% per un totale di €.58.189,07 a saldo sul certificato di pagamento n.1, previa anticipazione in termini di cassa libera disposta con delibera di G.C. n.82 del 13/04/2026;

Che l'impresa esecutrice ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 14/05/2026 e la Direzione dei lavori, con certificato di ultimazione lavori redatto in data 28/05/2026, ha dichiarato l'ultimazione dei lavori medesimi entro i tempi contrattuali;

Che l'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei lavori in data 11/06/2026, dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti e che può essere liquidato il credito all'impresa appaltatrice pari ad €.81.014,26 oltre iva al 22%;

Che con determina n.67 Reg. Uff. – n. 210 Reg. Gen. del 18/06/2026, si è proceduto all'approvazione della contabilità finale, del quadro economico finale e si è preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Ripristino, miglioramento ed efficientamento di strade extraurbane rurali comunali ricadenti nelle c/de Verdù e Tesoriero del Comune di San Piero Patti", CUP: G15F24000440002 ", come di seguito indicato:

A	LAVORI		
	Importo netto dei lavori eseguiti	€ 128 710,22	€ 128 710,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	IVA sui Lavori 22%	€ 28 316,25	
2	Oneri di Conferimento a discarica	€ -	
3	Competenze tecniche esterne per l'esecuzione dei Lavori	€ 9 456,56	
4	Cassa e IVA sulle Competenze Tecniche Esterne	€ 472,83	
5	Contributo ANAC	€ 35,00	
6	Incentivi funzioni tecniche (art. 45 comma 3 D.lgs 36/2023)	€ 1 585,72	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 39 866,36

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : **favorevole**

Data 19/06/2026

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Celeste Coppola



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiarata: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione


Data

Il Responsabile dell'Area tecnica
Ing. Celeste Coppola

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: **favorevole**

Data 19/06/2026

Il Responsabile dell'Area ragioneria
Dott. Carmelo Pino



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di € trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA..... TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2026 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il responsabile dell'Area Ragioneria
Dott. Carmelo Pino

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che
VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L'Assessore Anziano



Il Sindaco



Il Segretario Comunale



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 22-06-2026

E fino al

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno _____

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 22.06-2026

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19-06-2026

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,li

Il Segretario Comunale

