



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 159

03-08-2026

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Anticipazione somme per il pagamento a saldo di tutte le spese contenute nel quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica a protezione del centro abitato di Sambuco nel Comune di San Piero Patti (ME)". CUP:G17H22000440001.

L'anno duemilaventisei il giorno tre del mese di agosto
Con inizio alle ore 15,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la Sig.ra MARCHELLO Carmelita

nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco	X	
DI BELLA Gianluca Antonino	Vice-Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Assessore	X	
PANTANO Salvatore	Assessore		X
IORE Sergio Gaetano	Assessore	X	DA REMOVI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. Dott. Carmelo Pino.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

Oggetto: Anticipazione somme per il pagamento a saldo di tutte le spese contenute nel quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica a protezione del centro abitato di Sambuco nel Comune di San Piero Patti (ME)". CUP:G17H22000440001.

RELAZIONE

Premesso:

Che questo Comune ha ottenuto l'assegnazione di finanziamenti pari a €.999.361,76 a valere sul PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 – Investimento 2.2 "Interventi di resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" per la realizzazione dell'intervento "Lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica a protezione del centro abitato di Sambuco nel Comune di San Piero Patti" - CUP:G17H22000440001;

Che l'intervento suddetto è tra quelli fuoriusciti dal Pnrr, come da D.L. 19/2024;

Che con determina n. 41 Reg. Uff., n. 116 Reg. Gen. del 26/04/2024 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei "Lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica a protezione del centro abitato di Sambuco nel comune di San Piero Patti", alla società d'ingegneria Engineering Group s.r.l;

Che con determina n. 42 Reg. Uff., n. 117 Reg. Gen. del 26/04/2024 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della Relazione Geologica e la direzione lavori geologica del progetto di cui sopra al dott. Stroschio Antonio;

Che in data 12/11/2024, con prot. 12408 è stato depositato, da parte dell'arch. Ing. Lucio Puleo, nella qualità di legale rappresentante della società d'ingegneria Engineering Group s.r.l, il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi dell'importo complessivo di 999.361,76 € di cui 685.950,69 € per lavori e 313.411,07 € per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che il progetto esecutivo, è stato approvato in linea amministrativa con delibera di G.C. n.353 del 20/12/2024;

Che con Determina n. 9 Reg. Uff. – n. 11 Reg. Gen. del 20/01/2025, in seguito all'espletamento della gara, si è proceduto all'aggiudicazione attestando contestualmente la relativa divenuta efficacia, dei lavori in oggetto in favore dell'operatore economico Cosmak srl con sede in San Piero Patti (ME), via Toscana n.13, P.IVA 03099860839, che ha offerto un ribasso d'asta del 6,670%, per un importo di aggiudicazione di €. 642.364,06 di cui €.32.477,98 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Che la direzione lavori ha provveduto alla consegna dei lavori in data 07/07/2025, come da apposito verbale redatto in pari data.

Che con comunicazione del 26/01/2026, l'Impresa esecutrice Cosmak S.r.l. ha dichiarato l'ultimazione dei lavori in data 23/01/2026;

Che la Direzione Lavori, effettuati gli accertamenti di competenza, ha accertato l'ultimazione dei lavori e, con apposito certificato emesso in data 02/02/2026, ne ha attestato il completamento in tempo utile rispetto al termine contrattuale;

Che con determina n.47 Reg. Uff., n.158 Reg. Gen. del 30/04/2026 è stata approvata la contabilità finale dei lavori in oggetto, si è preso atto del Certificato di collaudo statico, con esito favorevole, attestante la conformità delle opere strutturali al progetto approvato e alle prescrizioni normative, redatto dal collaudatore statico dell'opera ing. Salvatore Bucolo e si è approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori, arch. Lucio Puleo;

Che con delibera di G.C. n.109 del 05/06/2026 si è proceduto ad assegnare al Responsabile Area Tecnica la somma di €.6.524,70 al fine di ultimare i procedimenti di competenza, tra i quali frazionamenti delle porzioni di terreno espropriate e la liquidazione delle indennità di esproprio relative all'intervento di che trattasi;

Che al fine di ultimare le procedure di esproprio e di trasferimento dei terreni si è proceduto, con determina n.57 reg.ufficio – n.183 reg. generale del 09/06/2026, all'affidamento del servizio professionale per il rilievo e procedure di frazionamenti catastali propedeutici per le attività di esproprio nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica a protezione del centro abitato di Sambuco nel Comune di San Piero Patti", CUP:G17H22000440001, mediante affidamento diretto utilizzando la piattaforma MEPA, a favore del geom. Massimo Franco avente studio professionale in San Piero Patti (Me), Via G. Mazzini, 4, codice fiscale FRNMSM73L27F158C e con partita IVA n. 02925950830, per un importo netto pari ad €.2.850,00 oltre cassa 5%;

Che il suddetto tecnico ha regolarmente espletato l'incarico affidatogli, trasmettendo in data 13/07/2026 gli elaborati relativi ai frazionamenti eseguiti dal quale si evincono le superfici realmente espropriate ai proprietari dei terreni nell'ambito dell'intervento in oggetto;

Che l'UTC in funzione delle risultanze dei frazionamenti di cui sopra ha elaborato la tabella delle indennità di esproprio da corrispondere ai proprietari dei terreni, per un importo complessivo di €.764,54, somme impegnate con la determina n.86 Reg. Uff., n.253 Reg. Gen. del 21/07/2026;

Che con determina n.88 Reg. Uff., n.257 Reg. Gen. del 22/07/2026 è stata approvato il quadro economico finale dell'intervento in oggetto dal quale si evince che l'importo complessivo utilizzato per l'esecuzione dello stesso è pari ad €.943.948,05 e si è determinata una economia complessiva su finanziamento concesso pari a €.55.413,71, come di seguito dettagliato:

A	Lavori	
	Importo netto dei lavori eseguiti	€ 682 114,15
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
1	Indagini geologiche	
	Relazione geologica, direzione lavori (IVA ed oneri inclusi)	€ 4 783,88
2	Incarico geologo	
	Indagini geognostiche (IVA ed oneri inclusi)	€ 13 764,30
3	Imprevisti, accantonamenti, oneri di scarica, espropri e pratiche catastali	
	Spese per espropri	€ 3 757,04
	Spese per espletamento gara lavori (1% + IVA 22%)	€ 8 368,60
	Spese per ANAC su affidamento lavori	€ 410,00
	Spese per ANAC su affidamento progettazione	€ 35,00
	Oneri di conferimento in discarica (IVA inclusa)	€ 30 699,14
4	Incentivo per funzioni tecniche art.45 D.lgs 36/2023	
	Spese per incentivi	€ 5 707,11
5	Spese per competenze tecniche già affidate	
	Progettazione, direzione lavori, sicurezza (IVA ed oneri inclusi)	€ 119 800,35
6	Spese tecniche per accertamenti di laboratorio e collaudo statico	
	Prove di laboratorio, oneri e prove di carico in fase di collaudo	€ 1 563,20
	Collaudo statico in corso d'opera	€ 4 221,12
7	IVA ed oneri fiscali	
	IVA 10% sui lavori	€ 68 211,42
	IVA 22% su prove di laboratorio	€ 343,90
	Cassa 4% su competenze tecniche collaudo statico	€ 168,84
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 261 833,90
	Totale somme utilizzate (A + B)	€ 943 948,05
C	Economie da ribasso d'asta ed iva	
1	Economia da ribasso d'asta ed IVA	€ 47 945,29
2	Economia su esecuzione intervento	€ 7 468,42
	Totale finanziamento (A + B + C)	€ 999 361,76

Che il geom. Massimo Franco ha emesso la fattura n.3/PA del 15/07/2026 di €.2.992,50 per il servizio professionale svolto;

Che sono inoltre da liquidare:

- Le indennità di esproprio, determinate come sopra detto, nella misura di €.764,54;
- Gli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del d.lgs 36/2023 a favore del personale dell'ufficio tecnico pari ad €.5.707,11;

Che al fine di procedere al monitoraggio e rendicontazione delle somme del progetto di che trattasi, e procedere alla richiesta di saldo delle somme spese, occorre procedere al pagamento di quanto sopra detto per un importo complessivo di €.9.464,15;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di €.9.464,15, mediante anticipazione in termini di cassa libera, a favore dei suddetti creditori;

Tutto ciò premesso,


PROPONE

1. Di prendere atto del CRE e del quadro economico finale, come dettagliato in premessa, relativi all'intervento denominato: "Lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica a protezione del centro abitato di Sambuco nel comune di San Piero Patti", CUP:G17H22000440001;

2. **Di anticipare**, in termini di cassa libera, per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di €9.464,15 a saldo delle spese sostenute nell'ambito dell'intervento suddetto, come di seguito indicato;
- Fattura n.3/PA del 15/07/2026 di €2.992,50 emessa dal geom. Massimo Franco per il servizio professionale svolto;
 - Indennità di esproprio, come da tabella, determinate nella misura di €764,54;
 - Incentivi tecnici di cui all'art. 45 del d.lgs 36/2023 a favore del personale dell'ufficio tecnico per un importo pari ad €5.707,11;
3. **Di dare atto** che tutte le suddette somme sono contenute nel quadro economico dell'intervento di cui sopra;
4. **Di dichiarare** la presente proposta immediatamente esecutiva, stante l'esigenza di procedere alla liquidazione della fattura indicate in premessa e trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute, al fine di ottenere il trasferimento delle somme di cui al decreto di finanziamento.


Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Antonino Gumina



Il Sindaco

Carmelita Marchello



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere: favorevole

Data 03/08/2026

Il Responsabile Area Tecnica

Ing. Celeste Coppola



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile Area Tecnica


Ing. Celeste Coppola

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 03/08/2026

Il Responsabile della Ragioneria

Dott. Carmelo Pino



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di € trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA TITOLO
CAPITOLO del bilancio 2026 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il Responsabile della Ragioneria

Dott. Carmelo Pino

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

LA GIUNTA MUNICIPALE


con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L'Assessore Azziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 04-08-2026

E fino al

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno _____

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale 04-08-2026

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 03-08-2026

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- ☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino
