



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
Provincia di Messina

Registro

N. 170

Prot. Gen.le n. 14231 del 10.11.15

09.11.2015

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** Autorizzazione pagamenti, in parte con anticipazione di cassa, dei lavori di "Ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali dell'ex scuola Fiumara".

**COPIA**

L'anno duemilaquindici il giorno **nove** del mese di **novembre**  
Con inizio alle ore **13,00**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la Sig.ra TROVATO Ornella

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
<b>Trovato Ornella</b>	Sindaco	<b>X</b>	
<b>Interdonato Giuseppe</b>	Vice Sindaco - Ass. Anziano	<b>X</b>	
<b>Taranto Salvatore</b>	Assessore	<b>X</b>	
<b>Natoli Massimo Santi</b>	Assessore	<b>X</b>	

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Provvidenza LIMINA  
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione  
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

**OGGETTO:** Autorizzazione pagamenti, in parte con anticipazione di cassa, dei lavori di “Ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali dell'ex scuola Fiumara”.

### RELAZIONE

**Premesso:**

**Che** era intenzione dell'Amministrazione comunale partecipare al programma di sviluppo rurale 2007-2013;

**Che**, per quanto sopra, con deliberazione di G.M. n. 204 del 26/09/2012 è stato conferito mandato al centro assistenza agricola “ Copagri “ sede periferica di S. Stefano di Camastra, per l'accredito al portale SIAN;

**Che** questo Comune ha partecipato al bando sottomisura 321/A “ Servizi essenziali e infrastrutture rurali “ Azione 4 “ facendo proprio con delibera di G.M. n. 242 del 05/11/2012 il progetto denominato “ Ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali dell'ex scuola Fiumara “, che rivestiva particolare interesse per questa Amministrazione;

**Che** con Atto di concessione n. 04/313 del 18/12/2013 prot. 1030, pervenuto in data 19/12/2013 acclarato al protocollo al n. 17015, il Gruppo Azione Locale “ NEBRODI PLUS “ selezionato con bando pubblicato nella GURS n. 25 parte I del 10 giugno 2011, ha concesso un contributo imponibile di € 99.126,63, corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per come riportato, ai sensi dell'Azione 313, Sub azione A, per la ristrutturazione ed adeguamento per la realizzazione di un'aula multimediale e sala cinematografica dei locali ex scuola c/da Fiumara;

**Che** il suddetto Atto di concessione fissava in 18 mesi il termine ultimo di esecuzione delle attività dalla data dello stesso, pena la revoca del finanziamento;

**Che** al fine di appaltare i lavori, necessitava costituire l'Ufficio di Direzione, nominando un tecnico esterno in quanto il personale tecnico era in atto impegnato in altri compiti d'istituto e non poteva assolvere a tale servizio;

**Che** in considerazione che questo Comune non aveva ancora aderito ad un Centro di Committenza, l'iter per l'appalto dei lavori e la nomina del Direttore dei Lavori sono stati intrapresi non appena è stato prorogato il termine per l'adesione alla centrale di committenza da parte dei Comuni;

**Che** in data 03/06/2014 è stata indetta una prima manifestazione d'interesse per l'affidamento dei servizi di Direzione lavori, poi annullata poiché non prevedeva la Categoria Tecnologia della informazione e della comunicazione, ciò in considerazione che il progetto prevedeva oltre ai lavori la fornitura ed installazione delle Attrezzature d'ufficio e strumenti informatici;

**Che** in data 16/10/2014 è stata riproposta la manifestazione d'interesse per il servizio professionale;

**Che** a seguito procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 11, ultimo periodo, con determina del Responsabile di Area Tecnica, n. 42 del 12/12/2014, il servizio professionale è stato affidato all'arch. Antonino Torcivia con sede in Via Vittoria, 83, S. Stefano di Camastra;

**Che** il Responsabile di Area non ha potuto procedere all'impegno di spesa in favore del suddetto professionista, poiché per mero errore, non era stato istituito il capitolo di Bilancio entrata/uscita relativo al summenzionato Atto di Concessione, pertanto, non esisteva il relativo capitolo nel bilancio 2014;

**Che** si aspettava l'approvazione del bilancio 2015 per l'istituzione dell'apposito capitolo;

**Che** in considerazione del termine imposto nel già citato Atto di concessione, nelle more che si procedesse all'approvazione del bilancio 2015, è stato avviato altresì l'iter per appaltare i lavori in considerazione che, con note prot. Gen.n.15193/Rag. 2132 del 27/11/2014 e prot. Gen. 580/Rag. 86 del 19/01/2015, l'Ufficio Ragioneria aveva richiesto e sollecitato le comunicazioni e/o gli atti di competenza propedeutici al bilancio 2015 poiché si prevedeva dovesse approvarsi prima, entro il 31/12/2014, ed entro il 31/03/2015 a seguito proroga;

**Che** per quanto sopra, con determina a contrarre n. 03 del 10/02/2015, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs 163/2006, è stato disposto, , l'affidamento dei lavori di “ **Ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali dell'ex scuola c/da Fiumara** ”, mediante cottimo fiduciario, previo avviso di manifestazione d'interesse con non meno di 5 ditte, tra quelle che avranno fatto pervenire l'adesione;

**Che** essendo pervenute più di n. 5 manifestazioni, è stato effettuato pubblico sorteggio per la scelta delle ditte da invitare alla procedura negoziata;

**Che** in esito alla procedura negoziata, giusto verbale di aggiudicazione provvisoria del 24/03/2014, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Energia 2000 srl con sede in Via Lucio Piccolo di Calanovella, Brolo;

**Che** con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 18 del 24/04/2015, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla suddetta Ditta;

**Che** non essendo ancora approvato il bilancio, non si è potuto procedere a quest'ulteriore impegno di spesa;

**Che** con D. M. è stato prorogato al 31/05/2015 il termine per i Comuni per l'approvazione del Bilancio e non potendosi ulteriormente derogare, con nota del 25/06/2015, il Responsabile dell'Area Tecnica e Rup dei lavori di che trattasi, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, arch. Antonino Torcivia, a procedere alla consegna sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto;

**Che** con nota del 16/06/2015 è stata richiesta all'Associazione GAL Nebrodi Plus, una proroga di mesi quattro, al fine di poter ultimare i lavori;

**Che** in riscontro il GAL Nebrodi Plus, con nota prot. 904/2015 ha concesso la proroga richiesta, fissando al 30/09/2015 il termine ultimo dell'esecuzione delle attività, restando ferme ed impregiudicate tutte le altre condizioni previste nell'Atto di Concessione;

**Che** con la suddetta proroga è stato disposto altresì che la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale dovrà essere rilasciata informaticamente dal beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 15 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività;

**Che** la consegna è avvenuta in data 28/07/2015;

**Che** ai sensi dell'art. 7 dell'Atto di Concessione, il Comune poteva richiedere un'anticipazione sull'importo imponibile non superiore al 50% dello stesso;

**Che** con delibera di G.M. n. 128 del 29/07/2015 il Sindaco è stato autorizzato a sottoscrivere la dichiarazione d'impegno a garanzia dell'anticipazione da richiedere;

**Che** con successivi D.M. è stata prorogata ulteriormente da prima al 30/07/2015 e successivamente al 30/09/2015 l'approvazione da parte dei Comuni dei rispettivi Bilanci 2015;

**Che** i lavori sono stati ultimati in data 29/09/2015 come da Certificato redatto in pari data dal Direttore dei Lavori;

**Che** al fine di rendere funzionale il tutto così come previsto in progetto è stato richiesto alla Ditta, il cui preventivo di spesa era stato inserito in progetto, di effettuare la fornitura delle attrezzature d'ufficio e degli strumenti informatici;

**Che** con nota prot. 12494 del 30/09/2015 è stato comunicato all'USA di Messina ed al GAL Nebrodi Plus l'ultimazione dei lavori ed in considerazione che la prevista fornitura delle attrezzature d'ufficio e strumenti informatici era in itinere è stata richiesta un'ulteriore proroga fino al 30/10/2015;

**Che** con nota prot. 1805/2015 del 30/10/2015 pervenuta in data 02/11/2015, ns protocollo n. 13915, il GAL Nebrodi Plus ha concesso la proroga fino al 30/10/2015, ribadendo quanto già in precedenza disposto in merito alla domanda di pagamento della domanda di saldo;

**Che** in data 29/09/2015 è pervenuta la fattura della Ditta Energia 2000 srl per l'importo di € 45.800,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 55.876,00;

**Che** in data 30/09/2015 è pervenuta la fattura della Gelipa System snc per l'importo di € 29.334,69 oltre IVA al 22% per complessivi € 35.788,32;

**Che** in data 01/10/2015 è pervenuta la fattura dell'arch. Antonino Torcivia per l'importo di € 11.060,12 oltre IVA al 22% per complessivi € 13.129,76;

**Che** è pervenuto il bonifico di € 49.563,31 corrispondente all'anticipo richiesto;

**Che** l'introduzione dell'armonizzazione contabile con i ritardi connessi alla decisione della Regione Siciliana hanno determinato la necessità di effettuare lavori straordinari, in particolare l'accertamento straordinario dei residui, che ha portato all'approvazione dello schema di Bilancio in Giunta Municipale in data 21/10/2015 con atto n. 16, ove è stato regolarmente previsto il capitolo di spesa corrispondente ai lavori di che trattasi;

**Che** è già stato fissata per il 13/11/2015 la convocazione del Consiglio comunale ove all'ordine del giorno vi è, fra l'altro, l'approvazione del Bilancio Comunale 2015;

**Rilevato** come già predetto, che le disposizioni attuative riportate nell'Atto di Concessione del finanziamento dispongono che per la rata di saldo finale la domanda dovrà essere rilasciata informaticamente dal beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 15 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività ed entro cinque giorni dovrà essere trasmessa la relativa documentazione cartacea che comprovi tutti i pagamenti effettuati incluse le fatture quietanzate;

**Che** conseguentemente si deve procedere al pagamento e rendicontazione entro il 15/11/2015;

**Che** si deve procedere altresì alla definizione del procedimento in corso per l'intervento in esame.

**Che** per quanto sopra non vi sono i tempi per attendere l'approvazione del bilancio;

**Tutto ciò premesso,**

**Rilevato** che l'art. 163 comma 2 del TUEL, nel disciplinare la gestione provvisoria applicabile nei Comuni nei periodi successivi alla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio, ove l'ente non abbia provveduto all'adozione di un suo Bilancio, prevede che si possano assumere impegni finalizzati ad evitare l'insorgere di danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**Considerato** che, ove non si preveda a definire la parte contabile e quindi all'impegno in merito ai lavori di che trattasi, l'ente avrebbe un danno patrimoniale in quanto, potrebbe perdere il finanziamento e l'intera somma per i lavori già svolti verrebbe a gravare sul bilancio comunale;

**Constatato** che sussistono le condizioni previste da detto articolo 163 per provvedere in merito alla definizione contabile consistente nell'impegno e liquidazione delle somme agli aventi diritto e nel caso, all'impresa esecutrice dei lavori, Energia 2000 srl, alla ditta Gelipa System snc per la forniture ed al Direttore dei Lavori, arch. Antonino Torcivia, per un importo complessivo pari ad € 104.794,08;

**Accertato** che l'Atto di Concessione e le disposizioni attuative alle quali rimanda prevedono che si debba procedere alla liquidazione e pagamento dell'intero importo ed essendo già pervenuto l'accreditamento del 50% si rende necessario autorizzare l'anticipazione in termini di cassa della restante somma pari ad € 55.230,77;

**Ritenuto** urgente e necessario doversi procedere nelle more dell'approvazione del Bilancio alla liquidazione e pagamento dei lavori, forniture e competenze tecniche relative al progetto di "Ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali dell'ex scuola Fiumara"

### PROPONE

1. Prendere Atto dell'Atto di Concessione n. 04/313 del 18/12/2013 prot. 1030 con il quale il Gruppo Azione Locale "NEBRODI PLUS" selezionato con bando pubblicato nella GURS n. 25 parte I del 10 giugno 2011, ha concesso un contributo imponibile di € 99.126,63, corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per come riportato, ai sensi dell'Azione 313, Sub azione A, per la ristrutturazione ed adeguamento per la realizzazione di un'aula multimediale e sala cinematografica dei locali ex scuola c/da Fiumara.
2. Dare Atto che i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali dell'ex scuola Fiumara", rivestono particolare interesse per questa Amministrazione.
3. Dare Atto che nello schema di bilancio 2015 approvato con delibera di G.M. n. 166 del 21/10/2015 è stato istituito il capitolo e prevista la somma di cui al cod. 204 02 01 Tit. 2 Funz. 4 Serv. 2 Int. 1.
4. Dare Atto della necessità ed urgenza di procedere alla liquidazione e pagamento dei lavori, forniture e competenze tecniche relative al progetto di "Ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali dell'ex scuola Fiumara" entro e non oltre il 15/11/2015, pena la revoca del finanziamento.
5. Riconoscere che il mancato pagamento comporterebbe un danno patrimoniale per l'ente.
6. Che la somma da pagare ammonta a complessivi € 104.794,08;
7. Dare Atto che è già stata accreditata l'anticipazione richiesta pari ad € 49.563,31.
8. Dare Atto che l'art. 163 comma 2 del TUEL, prevede che, ove l'ente non abbia provveduto all'adozione di un suo Bilancio, che si possano assumere impegni finalizzati ad evitare l'insorgere di danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
9. Autorizzare l'anticipazione di € 55.230,77 necessaria a completare il pagamento dell'intero importo imputando le somme al corrispondente cod. 204 02 01 Tit. 2 Funz. 4 Serv. 2 Int. 1. Del bilancio 2015 in corso di approvazione.
10. Dare Atto che la rata di saldo dei lavori pari ad € 55.230,77 (IVA inclusa) sarà accreditata dall'AGEA a seguito richiesta di questo ente sul portale SIAN, con allegata la documentazione

comprovante la spesa effettuata e reincamerata nelle casse dell'ente ad avvenuto accreditamento da parte della stessa AGEA.

11. Assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di € 104.794,08 per procedere ai pagamenti dei lavori, forniture e competenze tecniche di cui ai realizzati lavori di progetto di " Ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali dell'ex scuola Fiumara" .
12. Dare Atto che la somma di € 104.794,08 trova disponibilità al cod. 204 02 01 Tit. 2 Funz. 4 Serv. 2 Int. 1. del bilancio 2015 in corso di approvazione.
13. Trasmettere, al Responsabile Area Tecnica ed al Responsabile Servizi Finanziari la deliberazione di approvazione della presente proposta, affinché procedano con urgenza per quanto di competenza.
14. Dichiarare, stante l'urgenza di procedere agli impegni, liquidazioni e pagamenti, l'immediata esecutività della delibera di approvazione della presente proposta.

**Il Responsabile Istruttoria**  
*Arch. Giacomo Furnari*

**IL SINDACO**  
*Avv. Ornella Trovato*

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica - esprime parere: favorevole

Data... 09.11.2015...

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato **DICHIARA**: che in relazione all'impegno di spesa di € 104.794,08 è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data... 09 NOV. 2015

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria - per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data... 09 NOV. 2015

Il Responsabile

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

**ATTESTA**

Che la complessiva spesa di € 104.794,08 trova copertura finanziaria al TITOLO 3  
FUNZIONE 4 SERVIZIO 2 INTERVENTO 1  
CAPITOLO P.E.G. del bilancio 2015 (IMP. PROV. N. 216)

Data... 09 NOV. 2015

Il Ragioniere

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

VISTA la superiore proposta di deliberazione;  
CONSIDERATO che

- VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
- VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
- VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

**DELIBERA**

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Stante l'urgenza di procedere all'impegno e pagamenti, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi  
**DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Il Sindaco

L' Assessore Anziano

Il Segretario Generale

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on -line

Il **10.11.15**  
E fino al **25.11.15**

L'Addetto

### CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :  
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line **10.11.15**

Ed ivi è rimasta per 15 gg. consecutivi

Dal **10.11.15** al **25.11.15**

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

**LIMINA Providenza**

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il **10.11.15**

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO **09.11.15**

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91
- Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale , Li **09.11.15**

Il Segretario Comunale

**LIMINA Providenza**