



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 78

06-04-2023

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione perizia di variante (art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016).
"Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell'Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina"
CUP: G17H2200I310002. CIG: 9441758130

L'anno duemilaventitre il giorno ~~avanzo~~ del mese di **APRILE**
Con inizio alle ore **16:30**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig.ra **MARCHELLO Carmelita**

nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco	X	
FIORE Salvatore Vittorio	Vice-Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Assessore	X	
PANTANO Salvatore	Assessore	X	IN VIDEOCONFERENZA
DI BELLA Gianluca Antonino	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Carmelo Pino
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

OGGETTO: Approvazione perizia di variante (art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016).
 “Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell’Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina”
CUP: G17H2200I310002. CIG: 9441758130

RELAZIONE

Premesso

Che con la circolare del 7 febbraio 2022, n. 1 l’Assessorato dell’Istruzione e della formazione Professionale ha provveduto a stanziare il capitolo 772040 per l’annualità 2022 per l’erogazione di somme volte ad “Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici”;
Che con Determina Dirigenziale n. 10 del 17/03/2022 è stato conferito l’incarico di RUP e progettista per l’intervento in oggetto al Geom. Antonino Gumina;
Che con delibera di G.M. n. 61 del 21/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal suddetto progettista, per i lavori indicati in oggetto, che prevede una spesa complessiva di €. 30.000,00, di cui €. 25.842,41 per i lavori ed €. 4.157,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Quadro economico dell’opera		
A – Lavori		
Importo lavori	€ 25.842,41	€ 25.842,41
di cui per oneri sicurezza	€ 752,69	
Importo a base d’asta	€ 25.089,72	
B- Somme a disposizione dell’Amministrazione		
Iva 10%	€ 2.584,24	
Incentivi RUP	€ 516,85	
Spese SCIA	€ 702,00	
Conferimento in discarica	€ 100,00	
Imprevisti	€ 254,50	
Totale somme a disposizione amm.ne	€ 4.157,59	€ 4.157,59
Totale progetto A + B		€ 30.000,00

Che con nota prot. 6633 del 06/09/2022 l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione Professionale ha trasmesso il D.D. n.378 del 23/08/2022 di finanziamento del progetto “Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell’Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti”, per un importo di €. 30.000,00;

Che all’art.2 del suddetto decreto è indicato quanto segue: “I lavori, come da Circolare 1/2022, devono essere appaltati e affidati entro quarantacinque giorni dalla notifica dello stesso, il mancato rispetto di tale scadenza, in coerenza con le motivazioni di urgenza che hanno giustificato la richiesta, avrebbe comportato la revoca dell’impegno assunto”;

Che con delibera di G.M. n. 209 del 29/09/2022 è stata assegnata al Responsabile Area Tecnica la complessiva somma di €.30.000,00 per provvedere, in conformità alla normativa vigente ed entro i limiti della disponibilità economica, all’affidamento dei lavori previsti nel Progetto di che trattasi;

Che con determina n. 92 del 12/10/2022 i lavori per la realizzazione di “Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell’Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina”, sono stati affidati, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, alla ditta Eredi Pascale s.a.s., con sede in C/da Casale n. 29, 98068, San Piero Patti (ME), p.IVA 03068760838, per l’importo di €. 25.591,51 oltre IVA, al netto del ribasso d’asta offerto pari all’1,00%;

Che come indicato all’art.2 del D.D. n.378 del 23/08/2022, a seguito dell’espletamento delle procedure per l’affidamento dei lavori, questo ente avrebbe dovuto trasmettere all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione Professionale l’atto di aggiudicazione dei lavori il verbale di consegna dei lavori stessi e il quadro economico rideterminato e approvato;

Che per quanto sopra detto, il quadro economico del progetto di che trattasi viene rimodulato come di seguito indicato:

Visti i seguenti elaborati progettuali relativi alle opere in variante:

- TAV. 01 Relazione Tecnica perizia suppletiva di variante;
- TAV. 03 Elaborati Grafici di variante;
- TAV. 04 Computo Metrico di Variante;
- TAV. 05 Elenco nuovi prezzi di variante;
- TAV. 06 Analisi nuovi prezzi;
- TAV. 07 Cronoprogramma dei lavori;
- TAV. 08 Quadro comparativo;
- TAV. 09 Verbale di concordamento Nuovi Prezzi;
- TAV. 10 Quadro economico di variante;

Visto il Parere Tecnico n. 2 del 31/03/2023, reso dal R.U.P. ai sensi dell'art.5 della L.R. 12/2011, con il quale la perizia di variante è stata approvata in linea tecnica per un importo complessivo di €. 30.000,00 di cui €. 25.591,51 per lavori ed €.4.132,50 per somme a disposizione dell'amministrazione, oltre ad €.275,99 quali economie da ribasso d'asta;


Dato atto che il suddetto importo complessivo di variante trova copertura con il D.D. n.378 del 23/08/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale;


Visti

- Il D.Lgs 50/2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" ed il D.Lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016";
- Il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 50/2016;
- L'Art.24 della L.R. 8/2016 di modifica della L.R. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016;
- Lo Statuto Comunale
- L'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia

PROPONE

1. **DI APPROVARE** in linea amministrativa, per le motivazioni in premessa e sulla base dell'istruttoria tecnica riportata nel Parere Tecnico n. 2 del 31/03/2023, reso ai sensi dell'art.5 della L.R. 12/2011 dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Antonino Gumina, la Perizia di Variante "Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell'Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina"
2. **DI APPROVARE**, pertanto, il quadro economico della Perizia di variante di che trattasi, riportato in premessa, dell'importo complessivo di €. 30.000,00, di cui €. 25.591,51 per lavori, al netto del ribasso d'asta offerto pari all'1,00%, ed €.4.132,50 per somme a disposizione dell'amministrazione, oltre ad €.275,99 quali economie da ribasso d'asta;
3. **DI APPROVARE**, altresì, il verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall'impresa Eredi Pascale s.a.s.;
4. **DI DARE ATTO**:
 - a. che come relazionato dalla D.L. ed accertato dal R.U.P. le lavorazioni variate previste nella perizia, oggetto della presente, determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili, non alterano l'impostazione progettuale originaria né l'equilibrio delle posizioni contrattuali e, come tali, rientrano nei casi di cui all'art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016;
 - b. che le stesse sono urgenti ed indifferibili in quanto finalizzate ad un miglioramento e fruibilità delle opere nella sua complessità ed all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del comando dei VV.FF.;
 - c. che l'importo contrattuale dei lavori rimarrà invariato;
 - d. che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti dell'Area Tecnica;
5. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di ultimare l'intervento.

IL RUP
Geom. Antonino Gumina


Il Sindaco
Carmelita Marchello


Quadro economico		
A - Lavori		
Ditta Eredi Pascale s.a.s., con sede in C/da Casale n. 29, San Piero Patti (ME), p.IVA 03068760838	€ 25.591,51	€ 25.591,51
B- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10%	€ 2.559,15	
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 516,85	
Per Spese di presentazione nuova SCIA	€ 702,00	
Oneri di conferimento in discarica	€ 100,00	
Imprevisti	€ 254,50	
Totale somme a disposizione amm.ne		€ 4.132,50
C- Economie da ribasso d'asta ed iva		€ 275,99
Totale intervento A+B+C		€ 30.000,00

Che il contratto d'appalto con l'impresa appaltatrice è stato stipulato mediante lettera-Contratto ai sensi dell'articolo 32, c. 14 del decreto legislativo n. 50/2016), in data 14/10/2022 (prot. 12127), per un importo complessivo di €25.591,51 oltre IVA, è stato determinato il tempo di esecuzione dei lavori in 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi.

Che in data 14 ottobre si è proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi, stabilendo che gli stessi dovevano essere ultimati entro il 13/12/2022;

Che in data 17/10/2022 i lavori di cui sopra sono stati sospesi per i motivi esposti negli appositi verbali redatti dal sottoscritto geom. Antonino Gumina;

Che alla data di sospensione dei lavori non è stato emesso alcun stato di avanzamento lavori;

Che l'impresa appaltatrice ha manifestato la difficoltà a reperire sul mercato finestre in alluminio con vetri tagliafuoco REI 60, a causa della crisi di produzione post covid ed all'esponenziale incremento di costo delle materie prime;

Che le ragioni di cui sopra identificano, principalmente, la fattispecie di una variante necessaria per la funzionalità dell'opera, motivata da circostanze sopravvenute e difficilmente prevedibili al momento della stipula del contratto (art. 106, c.1, lett. c, D.Lgs. 50/2016);

Accertato che sulla suddetta perizia di variante non è necessario acquisire i pareri di altri enti;

Che il direttore dei lavori e RUP geom. Antonino Gumina in data 29/03/2023 ha redatto perizia di variante relativa ai lavori "Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell'Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina" per un importo di €. 30.000,00 di cui €. 25.591,51 per lavori ed €.4.132,50 per somme a disposizione dell'amministrazione oltre ad €.275,99 quali economie da ribasso d'asta, il cui quadro economico è di seguito dettagliato:

Quadro economico		
A - Lavori		
Importo contrattuale ditta Eredi Pascale s.a.s., con sede in C/da Casale n. 29, San Piero Patti (ME), p.iva 03068760838	€ 25.591,51	€ 25.591,51
Di cui per oneri per la sicurezza	€. 752,69	
B- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10%	€ 2.559,15	
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 413,48	
Per Spese di presentazione nuova SCIA	€ 702,00	
Oneri di conferimento in discarica	€ 100,00	
Imprevisti	€ 357,87	
Totale somme a disposizione amm.ne		€ 4.132,50
C- Economie da ribasso d'asta ed iva		€ 275,99
Totale intervento A+B+C		€ 30.000,00

Che per la redazione della perizia di variante è stato necessario utilizzare n.13 nuovi prezzi, dei quali n.12 desunti dal medesimo prezzario OO.PP. della regione Siciliana Anno 2022, utilizzato per la redazione del progetto posto a base d'asta, e n.1 ricavato da regolare analisi.

Che l'importo contrattuale dei lavori rimarrà invariato;



Comune Di San Piero Patti

Città Metropolitana di Messina

Piazza A. De Gasperi n. 1

Tel. 0941 661388 - Fax 0941 669114

PEC.: protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it

PARERE TECNICO n.2 del 31/03/2023.

(art. 27 del Decreto Legislativo n° 50/2016)

Oggetto: "Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell'Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina"

CUP: G17H2200I310002

CIG: 9441758130.

Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c. 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che con la circolare del 7 febbraio 2022, n. 1 l'Ass.to dell'Istruzione e della formazione Professionale ha provveduto a stanziare il capitolo 772040 per l'annualità 2022 per l'erogazione di somme volte ad "Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici";

Che con Determina Dirigenziale n. 10 del 17/03/2022 è stato conferito l'incarico di RUP e progettista per l'intervento in oggetto al Geom. Antonino Gumina;

Che con delibera di G.M. n. 61 del 21/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal suddetto progettista, per i lavori indicati in oggetto, che prevede una spesa complessiva di €. 30.000,00, di cui €. 25.842,41 per i lavori ed €. 4.157,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Quadro economico dell'opera		
A - Lavori		
Importo lavori	€ 25.842,41	€ 25.842,41
di cui per oneri sicurezza	€ 752,69	
Importo a base d'asta	€ 25.089,72	
B- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10%	€ 2.584,24	
Incentivi RUP	€ 516,85	
Spese SCIA	€ 702,00	
Conferimento in discarica	€ 100,00	
Imprevisti	€ 254,50	
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 4.157,59	€ 4.157,59
Totale progetto A + B		€ 30.000,00

Che con nota prot. 6633 del 06/09/2022 l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale ha trasmesso il D.D. n.378 del 23/08/2022 di finanziamento del progetto "Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell'Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti", per un importo di €. 30.000,00;

Che all'art.2 del suddetto decreto è indicato quanto segue: "I lavori, come da Circolare 1/2022, devono essere appaltati e affidati entro quarantacinque giorni dalla notifica dello stesso, il mancato rispetto di tale scadenza, in coerenza con le motivazioni di urgenza che hanno giustificato la richiesta, avrebbe comportato la revoca dell'impegno assunto";

Che con delibera di G.M. n. 209 del 29/09/2022 è stata assegnata al Responsabile Area Tecnica la complessiva somma di €.30.000,00 per provvedere, in conformità alla normativa vigente ed entro i limiti della disponibilità economica, all'affidamento dei lavori previsti nel Progetto di che trattasi;

Che con determina n. 92 del 12/10/2022 i lavori per la realizzazione di "Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell'Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina", sono stati affidati, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, alla ditta Eredi Pascale s.a.s., con sede in C/da Casale n. 29, 98068, San Piero Patti (ME), p.IVA 03068760838, per l'importo di €. 25.591,51 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta offerto pari all'1,00%;

Che come indicato all'art.2 del D.D. n.378 del 23/08/2022, a seguito dell'espletamento delle procedure

per l'affidamento dei lavori, questo ente avrebbe dovuto trasmettere all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale l'atto di aggiudicazione dei lavori il verbale di consegna dei lavori stessi e il quadro economico rideterminato e approvato;
Che per quanto sopra detto, il quadro economico del progetto di che trattasi viene rimodulato come di seguito indicato:

Quadro economico		
A - Lavori		
Ditta Eredi Pascale s.a.s., con sede in C/da Casale n. 29, San Piero Patti (ME), p. IVA 03068760838	€ 25.591,51	€ 25.591,51
B- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10%	€ 2.559,15	
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 516,85	
Per Spese di presentazione nuova SCIA	€ 702,00	
Oneri di conferimento in discarica	€ 100,00	
Imprevisti	€ 254,50	
Totale somme a disposizione amm.ne		€ 4.132,50
C- Economie da ribasso d'asta ed iva		€ 275,99
Totale intervento A+B+C		€ 30.000,00

Che il contratto d'appalto con l'impresa appaltatrice è stato stipulato mediante lettera-Contratto ai sensi dell'articolo 32, c. 14 del decreto legislativo n. 50/2016), in data 14/10/2022 (prot. 12127), per un importo complessivo di €25.591,51 oltre IVA, è stato determinato il tempo di esecuzione dei lavori in 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi.

Che in data 14 ottobre si è proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi, stabilendo che gli stessi dovevano essere ultimati entro il 13/12/2022;

Che in data 17/10/2022 i lavori di cui sopra sono stati sospesi per i motivi esposti negli appositi verbali redatti dal sottoscritto geom. Antonino Gumina;

Che alla data di sospensione dei lavori non è stato emesso alcun stato di avanzamento lavori;

Che l'impresa appaltatrice ha manifestato la difficoltà a reperire sul mercato finestre in alluminio con vetri tagliafuoco REI 60, a causa della crisi di produzione post covid ed all'esponenziale incremento di costo delle materie prime;

Che le ragioni di cui sopra identificano, principalmente, la fattispecie di una variante necessaria per la funzionalità dell'opera, motivata da circostanze sopravvenute e difficilmente prevedibili al momento della stipula del contratto (art. 106, c.1, lett. c, D.Lgs. 50/2016);

Accertato che sulla suddetta perizia di variante non è necessario acquisire i pareri di altri enti;

Che il direttore dei lavori e RUP geom. Antonino Gumina in data 29/03/2023 ha redatto perizia di variante relativa ai lavori "Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell'Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina" per un importo di €. 30.000,00 di cui €. 25.591,51 per lavori ed €.4.132,50 per somme a disposizione dell'amministrazione oltre ad €.275,99 quali economie da ribasso d'asta, il cui quadro economico è di seguito dettagliato:

Quadro economico		
A - Lavori		
Importo contrattuale ditta Eredi Pascale s.a.s., con sede in C/da Casale n. 29, San Piero Patti (ME), p.iva 03068760838	€ 25.591,51	€ 25.591,51
Di cui per oneri per la sicurezza	€. 752,69	
B- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Iva 10%	€ 2.559,15	
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 413,48	
Per Spese di presentazione nuova SCIA	€ 702,00	
Oneri di conferimento in discarica	€ 100,00	
Imprevisti	€ 357,87	
Totale somme a disposizione amm.ne		€ 4.132,50
C- Economie da ribasso d'asta ed iva		€ 275,99
Totale intervento A+B+C		€ 30.000,00

Che per la redazione della perizia di variante è stato necessario utilizzare n.13 nuovi prezzi, dei quali n.12 desunti dal medesimo prezzario OO.PP. della regione Siciliana Anno 2022, utilizzato per la redazione del progetto posto a base d'asta, e n.1 ricavato da regolare analisi.

Visti i seguenti elaborati progettuali relativi alle opere in variante:

- TAV. 01 Relazione Tecnica perizia suppletiva di variante;
- TAV. 03 Elaborati Grafici di variante;
- TAV. 04 Computo Metrico di Variante;
- TAV. 05 Elenco nuovi prezzi di variante;
- TAV. 06 Analisi nuovi prezzi;
- TAV. 07 Cronoprogramma dei lavori;
- TAV. 08 Quadro comparativo;
- TAV. 09 Verbale di concordamento Nuovi Prezzi;
- TAV. 10 Quadro economico di variante;

Accertato

- ai sensi dell'art.8 comma 1 del D.M. 49/2018 che, sulla base di quanto relazionato dalla D.L., la perizia di variante in corso d'opera non è imputabile alla Stazione Appaltante, né era prevedibile al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;
- che le ragioni per cui si rende necessaria, sulla base delle circostanze dettagliate in premessa consentono di inquadrare la variante proposta nella casistica di cui all'art.106 comma 1 lett.c del D.Lgs 50/2016;
- che le modifiche non alterano la natura generale del contratto;
- che l'importo lordo dei lavori da variante, pari ad €. 25.089,72 oltre ad €. 752,69 quali costi per la sicurezza, non ha subito variazione, per cui assoggettato al ribasso d'asta dell'1,00%, offerto dall'impresa appaltatrice determina l'importo netto di €. 25.591,51;
- che è stata inoltre determinata una economia di €. 103,37 quale incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016, per cui è stato rimodulato il quadro economico in relazione alle somme a disposizione dell'amministrazione;
- che il suddetto importo complessivo di variante trova copertura con il D.D. n.378 del 23/08/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale

Dato Atto Che l'impresa ha sottoscritto senza riserve la perizia di variante in oggetto e l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. 12 /2011, ad esprimere parere in linea tecnica sulle opere in oggetto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, AI SENSI DELL'ART. 5 della L.R. 12 LUGLIO 2011, n. 12,

APPROVA ai sensi del comma 6 lett. l) delle Linee Guida Anac n.3 i nuovi prezzi riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato alla perizia di variante dei quali n.13 desunti dal medesimo prezzario OO.PP. della regione Siciliana Anno 2022 utilizzato per la redazione del progetto posto a base d'asta, e n.1 ricavati da regolare analisi.

APPROVA IN LINEA TECNICA la perizia di variante dei lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, dell'Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta, nel Comune di San Piero Patti, secondo le prescrizioni imposte dal Comando dei VV.F. di Messina", **CUP: G17H2200I310002 CIG: 9441758130.** per un importo complessivo di €. 30.000,00, di cui €. 25.591,51 per lavori ed €.4.132,50 per somme a disposizione dell'amministrazione oltre ad €.275,99 quali economie da ribasso d'asta;

San Pieri Patti, 31/03/2023.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Antonino Gumina)




In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere: favorevole

Data 04-04-2023

Il Responsabile dell'area Tecnica

Ing. Coppula Celeste



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato
Dichiara: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile dell'area Tecnica


Ing. Coppula Celeste

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 04-04-2023

Il Responsabile dell'area ragioneria

Dott. Carmelo Pino



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA..... TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2023 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il responsabile dell'Area Ragioneria

Dott. Carmelo Pino

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo


LA GIUNTA MUNICIPALE


- con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,

DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino




Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 05-04-2023

E fino al

L'Addetto
DI Dio Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno _____

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo Pino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale 05-04-2023

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04-04-2023

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino