



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 241

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

09-10-2025

Oggetto: Presa d'atto perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), del D.LGS. 36/2023 relativa alla realizzazione dei lavori per la "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini San Piero Patti" a valere sull'avviso pubblico, missione 4.1.1.3 Piano per le Infrastrutture per lo Sport nelle scuole, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-PNRR. CUP: G15F22000290006".

L'anno duemilaventicinque il giorno NOVE del mese di ottobre
Con inizio alle ore 10:44, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la Sig.ra MARCHELLO Carmelita

nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco	X	
DI BELLA Gianluca Antonino	Vice-Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Assessore	X	
PANTANO Salvatore	Assessore	X DA	REMOTO

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTTOR CARMELO PINO
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

AREA TECNICA

N. ord. della proposta 246

li, 08/10/2025

OGGETTO: Presa d'atto perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), del D.LGS. 36/2023 relativa alla realizzazione dei lavori per la "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini San Piero Patti" a valere sull'avviso pubblico, missione 4.1.1.3 Piano per le Infrastrutture per lo Sport nelle scuole, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU-PNRR. CUP: G15F22000290006".

Premesso:

Che questo Comune di San Piero Patti ha ottenuto l'assegnazione di finanziamenti pari a un milione a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole"- CUP: G15F22000290006

Che con determina del responsabile dell'area tecnica n. 38 Reg. Ufficio – n. 102 reg. gen. del 27/04/2023 all'ing. Rosario Claudio Lo Monaco, con studio di Ingegneria in Torrenova (ME) è stato conferito l'incarico di redigere il progetto esecutivo indicato in oggetto;

Che con nota del 31/07/2023, assunta al protocollo di questo ente al n. 9811 di pari data, l'ing. Rosario Lo Monaco, ha trasmesso il Progetto Esecutivo per i lavori di Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi – Montalcini – San Piero Patti" che prevede una spesa complessiva di € 1.000.000,00, di cui € 755.485,10 per lavori, ed € 244.514,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con Determina Sindacale n. 61 del 29/11/2023, è stato sostituito il RUP, conferendo l'incarico al Geom. Antonino Gumina;

Che con determina n. 3 reg. Ufficio – n.3 reg. generale del 10/01/2024, in seguito all'espletamento di un procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. b della Legge 120/2020, è stata dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione architettonica, funzionale, e messa in sicurezza della palestra dell'Istituto Comprensivo Rita Levi – Montalcini – San Piero Patti" in favore dell'operatore economico Scalisi Calogero con sede in Ucria, via Santa Caterina n.11, il quale ha offerto un ribasso d'asta del 29,319%, per un importo di aggiudicazione di € 605.849,50, di cui €65.265,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €179.848,85 per costo della manodopera non soggetta a ribasso;

Che in data 07/05/2024 con la suddetta impresa è stato stipulato il contratto d'Appalto, mediante scrittura privata;

Che con verbale sottoscritto il 28/05/2024 i lavori in oggetto sono stati consegnati alla ditta appaltatrice, fissando il termine ultimo per il completamento degli stessi al 10/04/2025;

Che con nota del 03/02/2025, acclarata al prot. di questo Ente in pari data, al n. 1375 del 04/02/2025, il Direttore dei Lavori ha richiesto l'autorizzazione a redigere una Perizia di Variante e Suppletiva per l'appalto in epigrafe, al fine di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto dovute a problematiche esecutive non prevedibili in fase di progettazione;

Che i motivi sopra esposti, che si inquadrano a pieno titolo tra quelli previsti dal comma 1, lett. c) dell'art. 120 e dal comma 2 art. 5 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., atteso che la necessità delle modifiche da introdurre rispetto al progetto originario sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili e che le stesse, di fatto, non alterano la natura generale del contratto;

Che con nota prot. 3032 del 13/03/2025 il sottoscritto RUP ha autorizzato la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva richiesta, approntando nel più breve tempo possibile la documentazione occorrente nel rispetto dal comma 1, lett. c) dell'art. 120 e dal c. 2 art. 5 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.,

Che il direttore dei lavori ing. Rosario Claudio Lo Monaco, con nota del 04/06/2025 acquisita al protocollo di questo comune al n. 6409 di pari data, integrata dalle seguenti note: prot. 7037 del 20/06/2025 - prot. 7671 del 09/07/2025 - prot. 8679 del 05/08/2025, ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante e suppletiva dell'intervento denominato: "Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi – Montalcini – San Piero Patti" per un importo di €. 1.000.000,00 di cui €.751.299,35 per lavori, già assoggettati al ribasso d'asta offerto pari al 29,319%, oltre ad €. 248.700,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico è di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO			Euro
A)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	Importo complessivo lordo lavori a misura		916 239,62
a2	Incidenza oneri di sicurezza diretti compresi nei lavori a misura di cui al p.to a1		24 293,41
a3	Importo dell'incidenza della manodopera compresa nei lavori a misura di cui al p.to a1		227 491,00
	TOTALE IMPORTO A) a BASE DI GARA		916 239,62

B) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
b1	Importo costi della sicurezza speciali	36 993,94
	TOTALE B)	36 993,94
TOTALE IMPORTO A) + B)		953 233,56
	Importo soggetto a ribasso	688 748,62
	Ribasso d'asta 29,319%	201 934,21
	Importo netto escluso sicurezza e manodopera	486 814,41
	Importo della manodopera	227 491,00
	Importo sicurezza nei lavori	36 993,94
I.N.L.	Lavori netto compreso sicurezza e manodopera	751 299,35
C) SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
c1	Rilievi accertamenti ed indagini ed oneri a discarica	
	c1.1 oneri conferimento in discarica comprensivi di IVA	11 000,00
c2	Imprevisti il 10% di A) ed arrotondamenti	
c3	Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e/o Attrezzature per palestra	12 060,48
c4	Spese di cui all'articolo 45 D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	
	c4.1 Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma D.Lgs n.36/2023 s.m.i., pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	c4.1.1 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 3	7 367,64
	c4.1.2 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 5	
c5	Spese per commissioni giudicatrici di gara espletamento procedure di gara Asmel Consortile arl	7 373,53
c6	Spese per pubblicità e ove previsto ANAC	1 737,47
c7	Spese per competenze tecniche per progettazione, DL, CSP e CSE e redazione perizia di variante e suppletiva ribassate del 7,30% + CNPAIA (4%) e IVA (22%)	
	c7.1 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Importo omnicomprensivo di IVA e CNPAIA	28 785,38
	c7.2 Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Perizia di variante e Suppletiva. Importo omnicomprensivo di IVA e CNPAIA	86 380,05
c8	Accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico comm.te prove di carico per collaudo comprensivi di IVA	3 500,00
c9	Collaudo statico in corso d'opera con ribasso del 6,33% + CNPAIA (4%) e IVA (22%)	10 686,16
c10	Indagini geofisiche e Relazione Geologica det.N. 105 del 27/04/2023 importo offerto €. 4.500 + Cassa (4%)	4 680,00
c11	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	c11.1 IVA, (IVA al 10% su importo netto dei lavori I.N.L.)	75 129,94
	TOTALE IMPORTO C)	248 700,65
	TOTALE GENERALE PROGETTO A) + B) + C)	1 000 000,00

Visti gli elaborati progettuali relativi alle opere in variante:

ER.1 RELAZIONI E PLANIMETRIE GENERALI

- | | |
|---------------|---|
| <u>ER.1.1</u> | RELAZIONE TECNICA GENERALE |
| <u>ER.1.2</u> | RELAZIONE DNHS |
| <u>ER.1.3</u> | RELAZIONE CAM |
| <u>ER.1.4</u> | PLANIMETRIA GENERALE SISTEMAZIONE ESTERNA |

EAR.2 ELABORATI ARCHITETTONICI

- | | |
|----------------|---|
| <u>EAR.2.1</u> | ARCHITETTONICO AS BUILT PIANTE |
| <u>EAR.2.2</u> | ARCHITETTONICO AS BUILT PROSPETTI E SEZIONI |
| <u>EAR.2.3</u> | PARTICOLARI E DETTAGLI COSTRUTTIVI |

EL3 RELAZIONI E ELABORATI IMPIANTISTICI

- | | |
|--------------|--|
| <u>EL3.1</u> | RELAZIONE TECNICA ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO-ILLUMINAZIONE |
| <u>EL3.2</u> | PIANTA ESECUTIVA AS BUILT IMPIANTO ELETTRICO-ILLUMINAZIONE |
| <u>EL3.3</u> | PIANTA ESECUTIVA AS BUILT IMPIANTO IDRICO |

El.3.4 PIANTA ESECUTIVA AS BUILT IMPIANTO SANITARIO

EST.4 RELAZIONI E ELABORATI STRUTTURALI

- EST.4.1 RELAZIONE CALCOLI STATICI AS BUILT ai sensi delle N.T.C. 2018
- EST.4.2 TABULATO DI CALCOLO DELLE STRUTTURE AS BUILT
 - a. RISULTATI PUSHOVER PALESTRA AS BUILT
 - b. RISULTATI ANALISI LINEARE PALESTRA AS BUILT
- EST.4.3 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI AS BUILT
- EST.4.4 RELAZIONE SUI MATERIALI UTILIZZATI AS BUILT (D.M. 17.01.2018 paragrafo 11.2)
- EST.4.5 PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURALE (D.M. 17.01.2018 paragrafo 10.1)
- EST.4.6 CARPENTERIA-ESECUTIVI AS BUILT PALESTRA FONDAZIONI
- EST.4.7 CARPENTERIE-ESECUTIVI AS BUILT PALESTRA IMPALCATI ELEVAZIONE
- EST.4.8 ESECUTIVI-PARTICOLARI COSTRUTTIVI AS BUILT E DI ADEGUAMENTO SISMICO

EEA.5 ELABORATI E ALLEGATI ECONOMICI-AMMINISTRATIVI

- EEA.5.1 ANALISI NUOVI PREZZI
- EEA.5.2 ELENCO NUOVI PREZZI UNITARI
- EEA.5.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- EEA.5.4 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- EEA.5.5 STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA
- EEA.5.6 QUADRO DI RAFFRONTO LAVORAZIONI
- EEA.5.7 DISTINTA COMPETENZE TECNICHE PVS-DL- CSE
- EEA.5.8 DISTINTA COMPETENZE TECNICHE COLLAUDO STATICO IN C.O.
- EEA.5.9 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- EEA.5.10 QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
- EEA.5.11 QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

EPSC.6 ELABORATI SICUREZZA

- EPSC.6.1 LAYOUT DI CANTIERE
- EPSC.6.2 COSTI DELLA SICUREZZA (SPECIALI) DI PERIZIA

Che la suddetta perizia di variante e suppletiva determina maggiori spese per un importo complessivo di €.209.849,97 distinto come segue:

€	145.449,85	Maggiori lavori
€	8.060,48	Maggiore spese per attrezzature per palestra
€	1.468,81	Maggiore spesa per incentivi per funzioni tecniche (art.45 D.lgs 36/2023
€	38.539,29	Maggiore spesa competenze tecniche per la redazione della perizia di variante
€	1.786,55	Maggiore spesa per collaudo statico in corso d'opera
€	14.544,99	IVA 10% su maggiori lavori

Che la suddetta somma trova copertura nel quadro economico di progetto, come di seguito indicato:

€	5.000,00	Oneri di conferimento in discarica
€	32.585,57	Imprevisti
€	172.264,40	Utilizzo economie da ribasso d'asta ed IVA

Che ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D.lgs 36/2023, con la verifica positiva del progetto esecutivo, effettuata in data 23/08/2023 tra il progettista ing. Rosario Claudio Lo Monaco e l'ing. Celeste Coppula, si è assolto a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del Genio Civile;

Che si è provveduto al deposito presso l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) dei file del progetto esecutivo e delle dichiarazioni relative all'intervento di che trattasi e che si procederà a caricare sulla medesima piattaforma i file della perizia di variante e suppletiva;

Che l'ing. Rosario Claudio Lo Monaco ha redatto per il progetto esecutivo l'autocertificazione igienico-sanitaria ai sensi dell'art.20 comma 1 del DPR 380/2021, come modificato dall'art.3 del d.lgs 222/2016 in sostituzione del parere dell'A.S.P. di Messina;

Accertato che sulla suddetta perizia di variante e suppletiva non è necessario acquisire i pareri di altri enti;

Che il Sig. Scalisi Calogero nella qualità di titolare dell'omonima impresa aggiudicataria dell'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, con nota prot. 9276 del 20/08/2025 ha trasmesso i file della perizia di variante firmata con riserva, impegnandosi a formulare dette riserve entro i termini stabiliti dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia;

Che con nota del 03/09/2025, assunta al protocollo di questo ente al n. 9655 del 04/09/2025, la medesima impresa ha esplicitato le riserve espresse alla firma della perizia di variante;

Che l'ing. Rosario Claudio Lo Monaco con nota del 18/09/2025, assunta al protocollo di questo ente al n.10229 di pari data ha trasmesso la relazione riservata del direttore dei lavori sulle riserve di cui sopra

Che con la redazione della perizia di variante e suppletiva di che trattasi vengono concordati ed accettati:

- n. 49 (quarantanove) nuovi prezzi unitari aggiuntivi che saranno assoggettati al ribasso d'asta del 29,319% offerto in sede di gara, di cui:
 - n. 45 (quarantacinque) ricavati dal Prezzario Unico Regionale LL.PP. Sicilia anno 2022 aggiornato ai sensi del c. 2 art. 26 D.L. n.50 del 17/05/2022;
 - n. 4 (quattro) ricavati da apposita analisi prezzi;
- n. 10 (dieci) nuovi prezzi relativi alla sicurezza, ricavati dal Prezzario Unico Regionale LL.PP. Sicilia anno 2022 aggiornato ai sensi del c. 2 art. 26 D.L. n.50 del 17/05/2022, che non saranno assoggettati ad alcun ribasso.

Accertato

- che, sulla base di quanto relazionato dalla D.L., la perizia di variante in corso d'opera non è imputabile alla Stazione Appaltante, né era prevedibile al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;
- che le ragioni per cui si rende necessaria, sulla base delle circostanze dettagliate in premessa, consentono di inquadrare la variante proposta nella casistica di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. 36/2023;
- che le modifiche non alterano la natura generale del contratto;
- che l'incremento dei lavori previsti € 145.449,85 rispetto a quelli contrattuali, per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 24,01%, pertanto, oltre il quinto d'obbligo contrattuale e trova interamente copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto;

Che per la realizzazione delle opere aggiuntive, previste nella perizia di variante, il Direttore dei lavori e l'appaltatore hanno convenuto di prorogare il termine di ultimazione dei lavori di giorni 120 (centoventi) dalla data contrattuale, pertanto viene prorogata la data di scadenza;

Che l'approvazione amministrativa delle perizie di variante il cui importo è contenuto nel quadro economico del progetto originario, nel caso in cui la perizia stessa non alteri la sostanza dell'intervento, è di competenza del Responsabile Unico del Progetto;

Che il Responsabile Unico del Progetto il responsabile dell'area tecnica ed il progettista in data 18/09/2025 hanno sottoscritto il verbale di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2023 relativo alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi;

Che lo stesso RUP in data 18/09/2025 (prot. 10239) ha validato la perizia di variante di cui sopra;

Che con determina N. 111 reg. ufficio - N. 328 del reg. generale del 19-09-2025 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori indicati in oggetto;

Che il direttore dei lavori, l'impresa ed il RUP hanno sottoscritto l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi e che lo stesso è in corso di registrazione a cura dell'impresa appaltatrice;

Visto il D.Lgs 36/2023;

PROPONE

1. **Di prendere atto** della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Riqualficazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'istituto comprensivo "Rita Levi – Montalcini – San Piero Patti" per un importo di €. 1.000.000,00 di cui €. 751.299,35 per lavori, già assoggettati al ribasso d'asta offerto dall'impresa esecutrice in sede di gara pari al 29,319%, oltre ad €. 248.700,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatta dal direttore dei lavori l'ing. Rosario Claudio Lo Monaco, distinto più precisamente secondo il quadro economico indicato in premessa;
2. **Di prendere atto** del nuovo quadro economico dell'importo complessivo di €.1.000.000,00 allegato alla perizia stessa;

3. **Di prendere atto** dello schema dell'atto di sottomissione per maggiori lavori pari ad €. 145.449,85 oltre IVA al netto del ribasso d'asta pari al 29,319%, del verbale di concordamento dei nuovi prezzi in esso determinati e del nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, già sottoscritto dall'impresa, dal direttore dei lavori e dal RUP
4. **Di prendere atto** che la perizia di variante non produce maggiore spesa rispetto al quadro economico del progetto originario;
5. **Di prendere atto** che l'intervento è stato finanziato con i fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" per l'importo di €.1.000.000,00 e che il RUP ha proceduto al caricamento della perizia di variante e suppletiva sul portale Futura;

Il Responsabile dell'Istruttoria

Geom. Antonino Gumina



Il Vice Sindaco

Gianluca Di Bella



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : **favorevole**

Data 08/10/2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Celeste Coppola

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile dell'Area tecnica
Ing. Celeste Coppola

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: **favorevole**

Data 08/10/2025

Il Responsabile dell'Area ragioneria
Dott. Carmelo Pino

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di € trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA..... TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2025 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il responsabile dell'Area Ragioneria
Dott. Carmelo Pino


LA GIUNTA MUNICIPALE


VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che
VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.


DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L'Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale


Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 09-10-2025

E fino al

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno 09-10-2025

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 09-10-2025

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art.12 comma 1 L.R. 44/91;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,li

Il Segretario Comunale
